

**Képviselő-testületi előterjesztés**

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **597-...../2020**

Melléklet: -

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**  
**Nyakas Tibor osztályvezető**

Véleményező bizottság  
**Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság**  
**Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök  
**Bertalan János**  
**Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2020. február 19.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Molnár Szabolcs János ügyintéző**

Látta:

**Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak:

-

**NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS**



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal  
**Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Vezetőjétől**  
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252  
www.hajduboszormeny.hu

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

## **A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:**

### **I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):**

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult.

A megvalósult beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyre rendelkezőre áll. A Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet elfogadta a 10. számú módosítási kérelmünket, melyben kértük a fizikai befejezési határidő meghosszabbítását 2019. november 30. helyett 2020. február 29-ig. Ennek megfelelően a hatályos támogatási szerződés módosításra került.

A projekt részét képezi egy kapcsolódó ún. innovatív IKT (infó-kommunikációs technológiai) - eszköz megvásárlása is, mely nem támogatott költség, viszont a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges, mivel a pályázat benyújtásakor, értékelésekor többlet-pontszámot ért ez a vállalás. Ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban kérelmet nyújtottunk be a MÁK részére, melyben kezdeményeztük azt, hogy az „IKT-eszköz beszerzése” címén önkormányzatunk egy olyan fejlesztést hajtson végre a városi weboldalon, melynek eredményeként időjárási előrejelzés adatai lesznek elérhetőek a várost illetően: annak érdekében, hogy – a projekt céljaival összhangban – a helyi lakosság, a gazdálkodók tájékozódhassanak a helyben várható időjárásról (s ezáltal mindenki a saját ingatlanját érintően megelőző intézkedést tehessen a csapadékvízzel kapcsolatban), szükségesnek tartjuk időjárást előrejelző adatok megjelenítését a városi honlapon, amely jelenleg még nem adott.

### **II. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):**

Az utolsó (6. sorszámú) időközi kifizetési igénylésünkhöz kapcsolódva további 24.132.444 Ft támogatási összeget utalt át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a korábban kiutalt előleg felül.

A MÁK tájékoztatása szerint a záró elszámoláshoz még várható a közeljövőben hiánypótlási felhívás.

### **III. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):**

Az építési-kivitelezési munkák befejeződtek, az eszközök beszerzésre kerültek, a működési engedély kiadásra került az új szolgáltatás tekintetében is. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október



31. volt. Folyamatban van a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igény elbírálása, ezzel kapcsolatban a MÁK által kért dokumentumokat megküldtük. A záró elszámolás és kifizetési kérelem határidőben benyújtásra került, ezzel kapcsolatban a MÁK részéről még visszajelzés nem érkezett.

#### **IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):**

A kivitelezési munkák befejeződtek. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október 15. volt, ehhez kapcsolódóan módosítási igényt nyújtottunk be, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. Emellett a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igény elbírálása még nem történt meg, ezzel kapcsolatban a MÁK által kért valamennyi dokumentumot megküldtük.

A záró elszámolást és kifizetési kérelmet 2020. január 13-án benyújtottuk az EPTK-felületen.

#### **V. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):**

A kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejeződtek, a hivatalos átadóra 2019. május 8-án került sor.

A záró kifizetési igénylés benyújtása határidőben, 2019. június 13-ig megtörtént, elbírálása még folyamatban van a Magyar Államkincstár részéről. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2019. november 5-6-án került sor.

A költségek nagyobb mértékű elszámolhatósága érdekében költségátcsoportosítás vált szükségessé, melynek következtében 8.967,- Ft kivitelezési költség a pályázat fajlagos költségkorlátai miatt továbbra sem lesz elszámolható a támogatás terhére, így annak korábbi kifizetése az Önkormányzat saját erejének terhére történt. A költségátcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosítás aláírása folyamatban van.

#### **VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):**

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az engedélyes tervek készítésével párhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készítése is, mely jelenleg folyamatban van, további műszaki tartalom módosítások, csökkentések szükségesek. A kiviteli tervek készítése során még történnek módosítások az új épületek elhelyezésén, így újra kell a terveket engedélyeztetni. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges bontási munkák a Fürdőkert területén megtörténtek.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyása van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.



## **VII. MAGYAR SZÜRKEKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Füldökert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Füldökertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Füldökert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra.

## **VIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):**

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019. november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítására igényelt támogatást kértük a támogatótól átcsoportosítani a Művelődési Ház földszinti folyosójának, földszinti előadótermének felújítására és egy új akadálymentes vizesblokk kialakítására a földszinten, tekintettel arra, hogy időközben az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítását a HHG Kft. kérte meg. Ezen módosítási kérelmünket a támogató elbírálta és jóváhagyta. Ezt követően a képviselő-testület 2019. novemberében jóváhagyta, hogy az épület a HHG Kft. részére bérbeadásra kerüljön.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárást során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy újabb közbeszerzési eljárás is.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. Egy közbeszerzési eljárás már eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. Jelenleg az új közbeszerzési eljárás ellenőrzése van folyamatban a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya



(KFF) részéről. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra.

#### **IX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):**

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban megindított első közbeszerzési eljárás 2019. augusztus 28-án visszavonásra került. Az új (második) eljárás megindításáról a Közbeszerzési Bizottság szeptember 12-i ülésén döntött. A korábbiakhoz képest a közbeszerzési anyag módosításra került a kiegészítő tájékoztatáskérésekben szereplő észrevételeknek megfelelően. A második eljáráshoz is nagyszámú kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett (jogi, műszaki jellegűek), ezek miatt az eredetileg tervezettnél későbbre tolódott a bontás időpontja, amely 2019. november 28-án történt meg. A beérkezett ajánlatok bírálatát a Közbeszerzési Bizottság 2019. december 19-i ülésén elvégezte. Ennek dokumentációját megküldtük a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) számára, melyhez kapcsolódóan a záró (támogató tartalmú) tanúsítvány megérkezett.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a képviselő-testület 2020. február 6-án hozta meg, a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés a tervek szerint 2020. február 20-án kerül aláírásra. A nyertes vállalkozó a „KE-VÍZ 21” zRt., a vállalkozási díj összege nettó 172.282.611 Ft + ÁFA.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően valamennyi engedély beszerzésre került, a kiviteli tervek leszállításra kerültek. A közbeszerzési szakértő a Polgármesteri Hivatal közreműködésével összeállította az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési dokumentációt, melyet a Közbeszerzési Bizottság 2020. február 12-én elfogadott. A közbeszerzési anyag a KFF részére megküldésre került ellenőrzésre.

#### **X. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):**

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy újabb közbeszerzési eljárás is.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került.

#### **XI. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):**

A támogatási szerződés 2017. október 9-én aláírásra került. A projekt elszámolható összköltsége 371.721.935 Ft, melyből 80,7 %-os intenzitás mellett a maximálisan megítélhető 300.000.000 Ft a támogatás összege.

Az elhúzódo áttekintések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely



alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, ezt jelenleg a KFF ellenőrzi előzetesen.

## **XII. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a „LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében „Ősök parkja” – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon címmel, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.796.228,- Ft támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.614.752,-, így a megvalósításhoz a korábbi 1.411 eFt mellé további 203.752 Ft saját erő biztosítása vált szükségessé, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában fogadott el. A projekt előkészítése elkezdődött.

## **XIII. BODASZÖLŐI PIHENŐHÁZ ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE:**

A Bodaszőlőért Egyesület 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében a Bodaszőlői Pihenőház elektromos hálózatának korszerűsítésére, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.996 Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 8. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.837.260,- Ft utófinanszírozású támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszőlőért Egyesületnek a projekt finanszírozása, tekintettel a támogatás utófinanszírozására, likviditási gondokat okozna, ezért kérték, hogy a megítélt támogatás összegét éven belüli visszatérítendő támogatásként, valamint a projekt megvalósításához a korábban jóváhagyott 1.411 eFt mellé további 162.736 Ft-ot vissza nem térítendő saját erőként biztosítson az önkormányzat, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 3. pontjában fogadott el. A projekt előkészítése elkezdődött.

## **XIV. ROHU421 –FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével”(„Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”)címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő, bétisztító helyiség kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk



megvalósítani (pl.: csomogoló-, pácológép, főzőzsámoly, húsdaráló, mérleg, fűrészek, gyomormosó, béltisztító gép).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalósításának időtartama: 2020. március 1. – 2022. június 30.

A 01141/4 hrsz.-ú ingatlanra (Vágóhid) vonatkozóan a jelzálogjog törlési engedélyt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kiadta, mely a Hajdúböszörményi Járási Hivatal Földhivatali Osztályára beadásra került, így az Önkormányzat részéről a támogatási szerződés aláírásának nincs akadálya.

#### **XV. RoHu357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „**Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurórégióban**” („Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihar – Hajdú-Bihar Euroregion”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

**A projekt célja**, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Sürgősségi Korház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalósításának időtartama: 2019. november 1. – 2022. január 31.

A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra. A projekt vége 2022. január 31. mely ideig 7 periódusra van bontva a projekt.

Jelenleg folyik a projekt előkészítése, az eszközlista véglegesítése az árajánlatok frissítése, a közbeszerzési tanácsadó és a projektmenedzsment cég kiválasztása.

#### **B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:**

##### **1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:**

- Hajdú Nemzeti Lovasközpont kialakítása Hajdúböszörményben
- Új Multifunkciós kézilabdacsarnok építése a Városi Sportközpontban TAO forrásból (HTE pályázata)

##### **2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:**

- Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben TOP CLLD kulcsprojekt keretében (Szabadhajdú Nkft. pályázata).



- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 pályázat keretében
- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat (Arad utcai kerékpárút kialakítására, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékpáros övezet kialakítására, a 35-ös sz. főút melletti még nem felújított kerékpárút szakasz felújítására).
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA) TOP CLLD pályázat keretében. Igényelt támogatás 689.694 Ft.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések (2020.)” tárgyú felhívására beadott „*A Sport összeköt bennünket*” című önkormányzati pályázat a Nagyszalonta Polgármesteri Hivatalával és a Beregszász Városi Tanáccsal együttműködésben.

### 3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

### 4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő közösségi tereinek fejlesztése TOP CLLD kulcsprojekt keretében, melyre a Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nkft., mint pályázó 94 MFt támogatást nyert el.

## C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

### I. 2020. ÉVI ORSZÁGOS BRINGAPARK PROGRAM ÉS 2020. ÉVI ORSZÁGOS FUTÓPÁLYA-ÉPÍTÉSI PROGRAM:

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosság 2020-ban elindítja az Aktív Magyarország Program keretein belül az Országos Bringapark Programot és folytatja az Országos Futópálya-építési Programot. A Programok céljai, hogy a magyarországi városokban olyan, a szabadidő kulturált eltöltésére, valamint igény esetén versenysportra is használható sportpályák kialakítása, amelyek a futás és a kerékpározás infrastrukturális igényeit képesek biztosítani arra alkalmas, biztonságos környezetben.

A Programokra 2020-ban összesen bruttó 400-400 millió forint áll rendelkezésre, amelynek finanszírozója a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató, amelynek összege nem haladhatja meg:

- bringaparknál a bruttó 40 millió forintot,
- futópályánál a bruttó 45 millió forintot, annak a figyelembevételével, hogy négyzetméterenként legfeljebb bruttó 41.000,- forint támogatás igényelhető.

A benyújtott igények szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból történő vizsgálatát követően a helyszínekre vonatkozó végső döntést az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Szövetségek javaslatai alapján hozza meg. Nem képezi az önerő részét a telek/terület értéke, amelyre a sportpálya épül.

A pályázatok beadási határideje 2020. április 24.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!


### HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

**Határidő:** 2020. február 27.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

*Hajdúböszörmény, 2020. február 19.*



**Harangi Sándor**

*Osztályvezető*





