

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **K/513- /2019**

Melléklet: **1. sz. melléklet: Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány kérelme**

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**
Nyakas Tibor osztályvezető


Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila Károly

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2019. december 04.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Molnár Szabolcs jogi ügyintéző**



2019. 12-04.

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző



Egyéb meghívottak:

Elek Sándor ügyintéző

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult.

A Közreműködő Szervezet elfogadta a 9. sz. módosítási kérelmünket, melynek témája a projekt ütemezésének módosítása. A VII. mérőföldkö (kivitelezés 100 %-os készültsége) elérésének dátuma így 2019. szeptember 30., a projekt fizikai befejezésének dátuma továbbra is 2019. november 30. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtottuk, melynek az elbírálását soron kívül kértük tekintettel arra, hogy a pályázat részét képezi ennek a dokumentumnak a beszerzése is. A befejezési határidő meghosszabbítása érdekében újabb módosítási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz a teljes engedélyezési folyamat lefolytatása érdekében. Kérelmeztük a fizikai befejezési határidő meghosszabbítását 2019. november 30. helyett 2020. február 29-ig.

A projekt részeként október hónapban ún. szemléletformáló akciók kerültek lefolytatásra.

A projekt részét képezi egy kapcsolódó ún. innovatív IKT - eszköz megvásárlása is, mely nem támogatott költség, viszont a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges, mivel a pályázat benyújtásakor, értékelésekor többlet-pontszámot ért ez a vállalás.

II. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

2019. június végével benyújtottuk a záró beszámolót és kifizetési kérelmet. A projekt záró ellenőrzése szeptember 3-4-én megtörtént, melyhez kapcsolódó hiánypótlás teljesítése megtörtént. A záró elszámoláshoz kapcsolódó hiánypótlást is teljes körűen megküldtük a Közreműködő Szervezetnek. Ezen anyagok elfogadását követően válik lehetővé a részünkre megítélt bruttó 30.780 E Ft összegű többlettámogatás igénybevétele.

III. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az építési-kivitelezési munkák befejeződtek, az eszközök beszerzésre kerültek, a működési engedély kiadásra került az új szolgáltatás tekintetében is. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október

31. volt. Folyamatban van a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igény elbírálása, ezzel kapcsolatban a MÁK által kért dokumentumokat megküldtük.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkák befejeződtek. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október 15. volt, melyhez kapcsolódóan módosítási igényt nyújtottunk be, ennek hiánypótlása folyamatban van. Emellett a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igény elbírálása még nem történt meg, ezzel kapcsolatban a MÁK által kért valamennyi dokumentumot megküldtük.

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Közbeszerzési Bizottság 87/2018. (IV. 05.) KB. számú határozata alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a tárgyi közbeszerzési eljárást a 126/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének a „KE-VÍZ” 21 Zrt-t hirdette ki nettó 171.396.617 Ft-os (bruttó 217.673.704 Ft-os) ajánlati árral. A határozat 2. pontja alapján a 190.985.576 Ft-os támogatás mellé még szükséges hiányzó pénzügyi forrás biztosítása érdekében a képviselő-testület 15.660.676 Ft önerőt biztosít hitelfelvétel útján és 11.027.452 Ft összegben pedig az Irányító Hatóságtól többlettámogatást igényelt.

A 2018. évi 186. Magyar Közlönyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a többlettámogatásra vonatkozó igényünk pozitív elbírálásban részesült, a megítélt többlettámogatás összege 11.027.452 Ft.

Időközben a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejeződtek, a hivatalos átadóra 2019. május 8-án került sor.

A záró kifizetési igénylés benyújtása határidőben, 2019. június 13-ig megtörtént, elbírálása még folyamatban van. A záró helyszíni ellenőrzésre 2019. november 5-6-án került sor.

VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az engedélyes tervek készítésével párhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készítése is, mely jelenleg folyamatban van, további műszaki tartalom módosítások, csökkentések szükségesek. A kiviteli tervek készítése során még történnek módosítások az új épületek elhelyezésén, így újra kell a terveket engedélyeztetni. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges bontási munkák a Fürdőkert területén megtörténtek.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások kiépítése van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

VII. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A Hajdúböszörményi projekt (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra.

VIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. November elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítására igényelt támogatást kértük a támogatótól átcsoportosítani a Művelődési Ház földszinti folyosójának, földszinti előadótermének felújítására és egy új akadálymentes vizesblokk kialakítására a földszinten, tekintettel arra, hogy időközben az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítását a HHG Kft. kérte meg. Ezen módosítási kérelmünket a támogató elbírálta és jóváhagyta. Ezt követően a képviselő-testület 2019. novemberében jóváhagyta, hogy az épület a HHG Kft. részére bérbeadásra kerüljön.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárást során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett ajánlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy újabb közbeszerzési eljárás is, mely esetében a beérkezett ajánlatok alapján látható, hogy forráshiány várható ennél az eljárásnál is.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. Egy közbeszerzési eljárás már eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. Jelenleg az új közbeszerzési

eljárás előkészítése van folyamatban, megvizsgálva, hogy milyen lehetőségek vannak esetleg a műszaki tartalom csökkentésére. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

A projekt részeként felújításra került a Kálvin téri református templom kertje is. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség megkereséssel fordult önkormányzatunk felé, hogy a részükről üzemeltetett templom díszkivilágítási rendszerének fenntartásához önkormányzati támogatást igényeljenek. A 2015. január 1. és 2019. december 31. időszakra vonatkozóan 500.000 Ft támogatást igényelne az egyházközség, illetve az ezt követő években pedig évi 110.000 Ft támogatást.

IX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban megindított első közbeszerzési eljárás 2019. augusztus 28-án visszavonásra került. Az új eljárás megindításáról a Közbeszerzési Bizottság szeptember 12-i ülésén döntött. A korábbiakhoz képest a közbeszerzési anyag módosításra került a kiegészítő tájékoztatáskérésekben szereplő észrevételeknek megfelelően. A második eljáráshoz is nagyszámú kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett (jogi, műszaki jellegűek), ezek miatt az eredetileg tervezettnél későbbre tolódott a bontás időpontja, amely 2019. november 28-án történt meg. A beérkezett ajánlatok feldolgozása, ellenőrzése, esetleges hiánypótlatása most van folyamatban.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően valamennyi engedély beszerzésre került, a kiviteli tervek leszállításra kerültek. A közbeszerzési szakértőnek a szükséges adatokat megküldtük, hamarosan megindulhat a közbeszerzési eljárás.

X. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy újabb közbeszerzési eljárás is, mely esetében a beérkezett ajánlatok alapján látható, hogy forráshiány várható ennél az eljárásnál is. Ezt az eljárást jelenleg a KFF ellenőrzi. Ezzel párhuzamosan az új közbeszerzési eljárás előkészítése van

jelenleg folyamatban, megvizsgálva, hogy esetleg milyen műszaki tartalom csökkentések merülhetnek fel.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzéseket felül kell vizsgálni a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került.

XI. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A támogatási szerződés 2017. október 9-én aláírásra került. A projekt elszámolható összköltsége 371.721.935 Ft, melyből 80,7 %-os intenzitás mellett a maximálisan megítélhető 300.000.000 Ft a támogatás összege.

Az elhúzódo átervezések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, ezt jelenleg a KFF ellenőrzi előzetesen.

XII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYÓGYHELY MINŐSÍTÉSÉNEK MEGSZERZÉSE:

A képviselő-testület döntéséről a gyógyhelyminősítés megszerzése kapcsán a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesítésre került. Továbbá aláírásra került az a megállapodás az önkormányzat és a VG Nkft. között, mely keretében az önkormányzat átadta a 2018. évben elkülönített 1.030 eFt támogatást, melyből az első, évszakos méréseket kell elvégeztetnie a cégnek a gyógyhely minősítés megszerzése érdekében. Továbbá a VG Nkft. felkérésre került, hogy készítse el a gyógyhelyminősítés megszerzésének pénzügyi ütemezését.

XIII. HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP ALAPÍTVÁNY CLLD PÁLYÁZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRELEM:

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány részére Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 158/2019. (VI.27.) önk. sz. határozat 6. pontja alapján 3 MFt vissza térítendő támogatást biztosított a 2019. évi Művésztelep megrendezéséhez, tekintettel arra, hogy a program megvalósítására vonatkozó pályázat finanszírozása időben elhúzódozott. Az önkormányzat a támogatást 2019. december 31-i visszafizetési határidővel biztosította az alapítvány részére. Mivel a pályázati támogatást sajnos az alapítvány még nem kapta kézhez, így kérelmezte, hogy a visszafizetési határidő kerüljön részükre meghosszabbításra addig, amíg a támogatást meg nem kapja az alapítvány *(lásd a kérelmet az 1. sz. mellékletben csatolva)*.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- Hajdú Nemzeti Lovasközpont kialakítása Hajdúböszörményben
- Új Multifunkciós kézilabdacsarnok építése a Városi Sportközpontban TAO forrásból (HTE pályázata)

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő közösségi tereinek fejlesztése TOP CLLD kulcsprojekt keretében (Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nkft. pályázata).
- Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben (Szabadhajdú Nkft. pályázata).
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 pályázat keretében
- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat (Arad utcai kerékpárút kialakítására, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékpáros övezet kialakítására, a 35-ös sz. főút melletti még nem felújított kerékpárút szakasz felújítására).
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA) TOP CLLD pályázat keretében. Igényelt támogatás 689.694 Ft.
- 2019. évi TAO támogatás igénylés a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől a fürdőkerthi streetball pálya kialakítására (HTE pályázata).
- A START közfoglalkoztatási program keretében a Hajdúsági Vágóhid és Húsfeldolgozó épületére 100%-os támogatás keretében egyedi kérelem került benyújtásra napelemes rendszer telepítésére.

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések 2019. évi támogatása pályázat 9.996.978 Ft támogatásban részesült.
- A Városi Sportközpont területén található előfűves labdarúgópálya villanyvilágításának kialakítására beadott kérelmet a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) jóváhagyta (HTE pályázata) 22.917.303 Ft összegű támogatással.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT DÍJ:

A Szolgáltató Önkormányzat Díj a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 2018-ban kihirdetett módosításával került megalapításra.

A Szolgáltató Önkormányzat Díj adományozható az együttműködés, átláthatóság és nyitottság, hatásosság, hatékonyságjavulás, fontosság, fenntarthatóság és megismételhetőség szempontjából jó gyakorlatot megvalósító helyi önkormányzatok számára.

A Szolgáltató Önkormányzati Díjat olyan önkormányzatok nyerhetik el, melyek kötelező, vagy önként vállalt feladataikat szolgáltató szemléletben, példamutató jó gyakorlatok által hajtják végre, ezért a díj elnyerésének feltétele olyan pályázat benyújtása, amelyben az önkormányzatok a szolgáltató jelleget bizonyító jó gyakorlataikat mutatják be.

A Szolgáltató Önkormányzat Díj elnyerése anyagi elismeréssel nem jár, de kiemelt erkölcsi megbecsülést jelent az azt elnyerő önkormányzat, település számára.

Egy pályázati évben legfeljebb tíz helyi önkormányzat részesíthető a kitüntetésben, amelyet a Szolgáltató Önkormányzat Díj szakmai kuratóriuma javaslata alapján a Belügyminiszter adományoz a nyertes önkormányzatoknak.

A díjnyertes pályázó jó gyakorlatai a díj elnyerését követően közzétételre kerülnek, az önkormányzat pedig tevőlegesen részt vesz azok terjesztésében, bemutatásában. A jelentkezéseket a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának elektronikus levélcímre (oki@bm.gov.hu) lehet benyújtani 2020. január 31-ig.

A Szolgáltató Önkormányzat Díj a magyar nyelven benyújtandó pályázatban megjelenő, a pályázat benyújtását megelőző években megvalósult és azóta is fenntartott jó gyakorlatok alapján nyerhető el. Az önkormányzatok több évben is benyújthatják pályázatukat, azonban a díj ugyanazon jó gyakorlatért csupán egy alkalommal nyerhető el.

Pályázattal kapcsolatos kiemelt határidők

- pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31.
- benyújtott pályázatok elbírálása: 2020. február 1.-2020. április 15.
- Szolgáltató Önkormányzat Díj átadása: 2020. szeptember 30.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2019. november 28.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetése terhére 500.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség (4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19.) részére a Kálvin téri templom díszvilágításának fenntartásához, működtetéséhez a 2015. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra.

Továbbá az önkormányzat kéri a Gazdálkodási Osztályt, hogy az elkövetkező évek költségvetésébe minden évben 110.000 Ft összegű támogatás kerüljön betervezésre az egyházközség részére, mely támogatás terhére az egyházközség feladata, hogy a Kálvin téri templom díszvilágítását üzemeltessék.

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: dr. Szathmári Anita osztályvezető

Nyakas Tibor osztályvezető

a támogatási szerződés megkötésére

a támogatási szerződés megkötéséért

a szükséges forrás biztosításáért,

3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a 158/2019. (VI.27.) Önk. számú határozat 6. pontja alapján a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) részére biztosított 3 MFt értékű vissza térítendő támogatás visszafizetési határideje meghosszabbításra kerüljön addig, amíg a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00051 azonosítószámú pályázat keretében az alapítvány meg nem kapja a támogatást a támogatótól.

Határidő: 2019. december 31.

a támogatási szerződés módosítására

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

a támogatási szerződés módosításáért

Hajdúböszörmény, 2019. december 4.



Harangi Sándor

Osztályvezető



Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Tárgy: Haladék kérése

támogatás visszafizetésére

Kiss Attila polgármester r.

Hajdúböszörmény, Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep a 2019. és a 2020. évi kurzusainak megrendezéséhez megpályázta a CLLD TOP-.1.1-16-H-ESZA-2019-00051 azonosító számú pályázatot, melyet az alapítvány el is nyert. A pályázat utófinanszírozású.

A 2019. évi HNM kurzus már megvalósult, a pályázatban előírt számlákkal, iratokkal elszámoltunk a pályázat kiírója felé. Mindettől függetlenül a pályázott és elnyert összeg még nem érkezett meg az alapítvány számlájára.

A rendezvény sikeres megvalósításához kértük az önkormányzat segítségét, melyet 3 000 000,-Ft összegben meg is kaptunk.

Az önkormányzat részére történő visszafizetés határideje 2019. december 31-én lejár, de mivel a pénzösszeg jelenleg nem áll az alapítványunk rendelkezésére (a pályázati támogatás késedelme miatt), ezért csak később tudjuk visszautalni a segítségként kapott támogatást.

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelembe venni kérésünket és haladékot biztosítani az összeg visszafizetésére mindaddig, amíg nem érkezik meg számlánkra az idei évre nyert 3 000 000,- Ft támogatás.

Köszönettel: dr. Nyakas Miklós

a HNM Alapítvány kuratóriumának elnöke

Hajdúböszörmény, 2019. december 3.