

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **597-...../2020**

Melléklet: -

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**
Nyakas Tibor osztályvezető

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2020. január 23.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Molnár Szabolcs János ügyintéző**

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak:

Dombi Imre egyesületi elnök

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult.

A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtottuk, melynek az elbírálását soron kívül kértük tekintettel arra, hogy a pályázat részét képezi ennek a dokumentumnak a beszerzése is. A befejezési határidő meghosszabbítása érdekében újabb – 10. sorszámú - módosítási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) a teljes engedélyezési folyamat lefolytatása érdekében. Kérlelmeztük a fizikai befejezési határidő meghosszabbítását 2019. november 30. helyett 2020. február 29-ig.

A projekt részét képezi egy kapcsolódó ún. innovatív IKT (infó-kommunikációs technológiai) - eszköz megvásárlása is, mely nem támogatott költség, viszont a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges, mivel a pályázat benyújtásakor, értékelésekor többlet-pontszámot ért ez a vállalás. Ennek az IKT fejlesztésnek a beszerzése jelenleg még előkészítés alatt van.

II. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az utolsó (6. sorszámú) időközi kifizetési igénylésünkhöz kapcsolódva további 24.132.444 Ft támogatási összeget utalt át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a korábban kiutalt előleg felül.

A MÁK tájékoztatása szerint a záró elszámoláshoz még várható a közeljövőben hiánypótlási felhívás.

III. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az építési-kivitelezési munkák befejeződtek, az eszközök beszerzésre kerültek, a működési engedély kiadásra került az új szolgáltatás tekintetében is. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október 31. volt. Folyamatban van a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igény elbírálása, ezzel kapcsolatban a MÁK által kért dokumentumokat megküldtük. A záró elszámolás és kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2020. január 29.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkák befejeződtek. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október 15. volt, ehhez kapcsolódóan módosítási igényt nyújtottunk be, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. Emellett a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igény elbírálása még nem történt meg, ezzel kapcsolatban a MÁK által kért valamennyi dokumentumot megküldtük.

A záró elszámolást és kifizetési kérelmet 2020. január 13-án benyújtottuk az EPTK-felületen.

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Közbeszerzési Bizottság 87/2018. (IV. 05.) KB. számú határozata alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a tárgyi közbeszerzési eljárást a 126/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének a „KE-VÍZ” 21 Zrt-t hirdette ki nettó 171.396.617 Ft-os (bruttó 217.673.704 Ft-os) ajánlati árral. A határozat 2. pontja alapján a 190.985.576 Ft-os támogatás mellé még szükséges hiányzó pénzügyi forrás biztosítása érdekében a képviselő-testület 15.660.676 Ft önerőt biztosít hitelfelvétel útján és 11.027.452 Ft összegben pedig az Irányító Hatóságtól többlettámogatást igényelt.

A 2018. évi 186. Magyar Közlönyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a többlettámogatásra vonatkozó igényünk pozitív elbírálásban részesült, a megítélt többlettámogatás összege 11.027.452 Ft.

Időközben a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejeződtek, a hivatalos átadóra 2019. május 8-án került sor.

A záró kifizetési igénylés benyújtása határidőben, 2019. június 13-ig megtörtént, elbírálása még folyamatban van a Magyar Államkincstár részéről. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2019. november 5-6-án került sor.

VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az engedélyes tervek készítésével párhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készítése is, mely jelenleg folyamatban van, további műszaki tartalom módosítások, csökkentések szükségesek. A kiviteli tervek készítése során még történnek módosítások az új épületek elhelyezésén, így újra kell a terveket engedélyeztetni. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges bontási munkák a Fürdőkert területén megtörténtek.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyása van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

VII. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnereként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A Hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra.

VIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019. november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítására igényelt támogatást kértük a támogatótól átcsoportosítani a Művelődési Ház földszinti folyosójának, földszinti előadótermének felújítására és egy új akadálymentes vizesblokk kialakítására a földszinten, tekintettel arra, hogy időközben az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítását a HHG Kft. kérte meg. Ezen módosítási kérelmünket a támogató elbírálta és jóváhagyta. Ezt követően a képviselő-testület 2019. novemberében jóváhagyta, hogy az épület a HHG Kft. részére bérbeadásra kerüljön.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárás során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett ajánlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy újabb közbeszerzési eljárás is, mely esetében a beérkezett ajánlatok alapján látható, hogy forráshiány várható ennél az eljárásnál is.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. Egy közbeszerzési eljárás már eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. Jelenleg az új közbeszerzési

eljárás előkészítése van folyamatban, megvizsgálva, hogy milyen lehetőségek vannak esetleg a műszaki tartalom csökkentésére. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wesszprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán.

IX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban megindított első közbeszerzési eljárás 2019. augusztus 28-án visszavonásra került. Az új eljárás megindításáról a Közbeszerzési Bizottság szeptember 12-i ülésén döntött. A korábbiakhoz képest a közbeszerzési anyag módosításra került a kiegészítő tájékoztatókérésekben szereplő észrevételeknek megfelelően. A második eljáráshoz is nagyszámú kiegészítő tájékoztatókérés érkezett (jogi, műszaki jellegűek), ezek miatt az eredetileg tervezettnél későbbre tolódott a bontás időpontja, amely 2019. november 28-án történt meg. A beérkezett ajánlatok bírálatát a Közbeszerzési Bizottság 2019. december 19-i ülésén elvégezte. Ennek dokumentációját megküldtük a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) számára, melyhez kapcsolódóan a záró tanúsítványt várjuk.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntés akkor hozható meg, amennyiben a Miniszterelnökség KFF támogató tartalmú tanúsítványa kiállításra kerül. Csak ezt követően köthető meg a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően valamennyi engedély beszerzésre került, a kiviteli tervek leszállításra kerültek. A közbeszerzési szakértőnek a szükséges adatokat megküldtük, hamarosan megindulhat a közbeszerzési eljárás.

X. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wesszprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy újabb közbeszerzési eljárás is, mely esetében a beérkezett ajánlatok alapján látható, hogy forráshiány várható ennél az eljárásnál is. Ennek az eljárásnak a lezárásáról külön előterjesztés készül. Ezzel párhuzamosan az új közbeszerzési eljárás

előkészítése van jelenleg folyamatban, megvizsgálva, hogy esetleg milyen műszaki tartalom csökkentések merülhetnek fel.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzéseket felül kell vizsgálni a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került.

XI. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A támogatási szerződés 2017. október 9-én aláírásra került. A projekt elszámolható összköltsége 371.721.935 Ft, melyből 80,7 %-os intenzitás mellett a maximálisan megítélhető 300.000.000 Ft a támogatás összege.

Az elhúzódoó áttervezések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, ezt jelenleg a KFF ellenőrzi előzetesen.

XII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYÓGYHELY MINŐSÍTÉSÉNEK MEGSZERZÉSE:

A témában külön tájékoztató előterjesztés készül a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről.

XIII. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a *LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés* tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében „Ősök parkja” – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon címmel, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.796.228,- Ft támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.614.752,-, így a megvalósításhoz a korábbi 1.411 eFt mellé további 203.752 Ft saját erő biztosítása szükséges.

XIV. BODASZÖLŐI PIHENŐHÁZ ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE:

A Bodaszőlőért Egyesület 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a *LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés* tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében a Bodaszőlői Pihenőház elektromos hálózatának korszerűsítésére, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.996 Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 8. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.837.260,- Ft utófinanszírozású támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszőlőért Egyesületnek a projekt finanszírozása, tekintettel a támogatás utófinanszírozására, likviditási gondokat okozna, ezért kéri, hogy a megítélt támogatás összegét éven belüli visszatérítendő támogatásként, valamint a projekt megvalósításához a korábban

jóváhagyott 1.411 eFt mellé további 162.736 Ft-ot vissza nem térítendő saját erőként biztosítson az önkormányzat.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- Hajdú Nemzeti Lovasközpont kialakítása Hajdúböszörményben
- Új Multifunkciós kézilabdacsarnok építése a Városi Sportközpontban TAO forrásból (HTE pályázata)

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő közösségi tereinek fejlesztése TOP CLLD kulcsprojekt keretében (Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nkft. pályázata).
- Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben TOP CLLD kulcsprojekt keretében (Szabadhajdú Nkft. pályázata).
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 pályázat keretében
- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat (Arad utcai kerékpárút kialakítására, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékpáros övezet kialakítására, a 35-ös sz. főút melletti még nem felújított kerékpárút szakasz felújítására).
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA) TOP CLLD pályázat keretében. Igényelt támogatás 689.694 Ft.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések (2020.)” tárgyú felhívására beadott „*A Sport összeköt bennünket*” című önkormányzati pályázat a Nagyszalonta Polgármesteri Hivatalával és a Beregszász Városi Tanáccsal együttműködésben.

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- A START közfoglalkoztatási program keretében a Hajdúsági Vágóhíd és Húsfeldolgozó épületére 100%-os támogatás keretében egyedi kérelem került benyújtásra napelemes rendszer telepítésére, mely 18.474.776 Ft támogatásban részesült.
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. felhívás keretében 278.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.
- A 2019. évi TAO támogatás igénylés terhére a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől nyert 70%-os támogatást (TAO feltöltési lehetőség formájában) a fürdőkerti streetball pálya kialakítására a Hajdúböszörményi torna Egylet (HTE).

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

A Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához. Ezen elsődleges célján túl, támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő történeti értékeinek megújítását az egyes emlékek felújításán keresztül, amivel hozzájárul a tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó faluképek helyreállításához.

A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: Támogatási Kérelem) benyújtásával igényelhető.

A támogatás célja:

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek

- veszélyelhárítását,
- állagmegóvását, valamint
- részleges vagy teljes helyreállítását

megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló egyedi (műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseinek előkészítését is. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:

A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói.

Támogatás összege és mértéke:

Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft. A támogatás mértéke természetes személyek esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, önkormányzatok és szervezetek esetén legfeljebb 50%-a.

A pályázat benyújtásának véghatárideje 2020. február 20-a, csütörtök 17 óra. A megvalósítási időszak: 2020. március 01. – 2020. augusztus 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által beadott „Ösök parkja” – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon című pályázatával kapcsolatban a **149/2018. (V.30.) Önk. számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:**

- A Képviselő-testület a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában döntött, a projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli bruttó 1.411 eFt összeg biztosításáról, mely összeget további 203.752.- Ft összeggel egészíti ki a 2020. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosítására

a szükséges forrás biztosításáért

3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bodaszőlőért Egyesület (4224 Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Vákáncsos u. 76.) által „A Bodaszőlői Pihenőház elektromos hálózatának korszerűsítése” címmel beadott pályázatával kapcsolatban hozott **149/2018. (V.30.) Önk. számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:**

- Az önkormányzat éven belüli visszatérítendő támogatás formájában biztosítja a Bodaszőlőért Egyesület részére a megítélt támogatás összegét 7.837.260,- Ft-ot a 2020. évi költségvetése terhére.
- A Képviselő-testület a 149/2018 (V.30.) Önk.számú határozatának 8. pontjában döntött, a projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli bruttó 1.411 eFt összeg biztosításáról, mely összeget további 162.736.Ft összeggel egészíti ki a Bodaszőlőért Egyesület részére a 2020. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosítására

a szükséges forrás biztosításáért

Hajdúböszörmény, 2020. január 23.


Harangi Sándor
Osztályvezető



