

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: ...../2021

Melléklet: –

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**  
**Nyakas Tibor osztályvezető**  
**dr. Kovács Erzsébet osztályvezető**  
**Kathi Pál ügyvezető**

Véleményező bizottság  
**Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság**  
**Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök  
**Bertalan János**  
**Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2021. június 18.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Szathmári Anita aljegyző**  2021. 06. 18.

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző** 

Egyéb meghívottak: **Kathi Pál ügyvezető**

**NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS**



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal  
**Pályázat- és Vagyonkezelési Osztály Vezetőjétől**  
4220 Hajdúszoboszló, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252  
www.hajduboszormeny.hu

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget.

*Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, azonban a Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendeletében (a továbbiakban: kormányrendelet) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról döntött.*

*A kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021. június 15. napjával lépett hatályba.*

## **A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOK- RÓL:**

### **I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):**

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult. A megvalósult beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyre rendelkezőre áll.

A záró elszámolás (szakmai és pénzügyi) benyújtása 2020. augusztus 27-én megtörtént.

Tekintettel arra, hogy már nem várható pozitív támogatói döntés a projekthez kapcsolódó többlettámogatási igényrel kapcsolatban, így a kérelmet visszavonjuk annak érdekében, hogy a záró elszámolás lezárható legyen, és a projekt a fenntartási szakaszba léphessen.

### **II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):**

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult.

A projekttel kapcsolatban 2020. március 10-11-én lefolytatott záró helyszíni ellenőrzés, és az annak kapcsán hiánypótlásként beküldött anyagok elfogadásra kerültek.

A megítélt többlettámogatáshoz kapcsolódóan benyújtott 10. sz. módosítási igényt a Magyar Államkincstár elfogadta. Ennek megfelelően a Támogatási Szerződés harmadik alkalommal is módosításra került.

Az 5-6. sorszámú szakmai beszámolók elfogadásra kerültek. A záró elszámolás ötödik körös hiánypótlását teljesítettük.



### **III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):**

A projekt szabályszerű megvalósulásával kapcsolatban 2020. szeptember 15-16-án helyszíni ellenőrzésre került sor. Az ellenőrök által hiánypótlásként kért dokumentumokat megküldtük.

Az Irányító Hatóság 7.748.820 Ft többletforrást ítelt meg önkormányzatunknak, ezzel kapcsolatban a Támogatási Szerződés harmadik alkalommal is módosításra került.

A záró elszámolással, kifizetési kérelemmel kapcsolatban érkezett negyedik körös hiánypótlás teljesítésén dolgozunk jelenleg.

### **IV. CSILLAGVÁR ÓVODA HÉT VEZÉR ÚTI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA:**

A kivitelezési munkák befejeződtek. Jelenleg a projekt elszámolása készül, emellett amennyiben lehetőséget biztosítanak rá, kezdeményezzük a támogatási szerződés módosítását oly módon, hogy a közbeszerzésre tervezett fel nem használt, több, mint 700ezer Ft összeget az önkormányzat által biztosított, minimális önerőn felüli plusz saját erő csökkentésére használhassuk fel.

### **V. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):**

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetnél kezdeményeztük a projekt műszaki tartalmának módosítását, mely időközben elbírálásra és jóváhagyásra is került. A projekt határidejére vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jelenleg felülvizsgálja.

Az elkészült tervek alapján a nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A szerződés aláírásra került 2021. március 22. dátummal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület 2021. március 31. dátummal átadásra került a kivitelezőnek, a 10 hónapos kivitelezési határidő ettől a dátumtól indul, azaz a munkálatok várhatóan 2022. január 31-ig fejeződnek be. A kivitelezési munkák meg is kezdődtek, jelenleg az ökoturisztikai látogatóközpont falazási munkálatai folynak.

A projekthez kapcsolódó, Baltázár utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyatása van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

### **VI. MAGYAR SZÜRKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).



A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsiszín kialakítása) a Földkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségcsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Földkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely alapján a vállalkozási szerződés aláírásra került, mely 2021. május 31. dátummal lépett hatályba. Ezt követően 2021. június 14-én történt meg a munkaterület átadása a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. kivitelező cég részére, mely dátumtól indul a 6 hónapos kivitelezési határidő, azaz várhatóan 2021. december közepéig készülhet el a beruházás.

## **VII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):**

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019.november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is, valamint 2021. április elején elkészült a művelődési ház színházterem felőli központi folyosórész felújításának, a földszinti előadóterem felújításának és akadálymentes WC kialakításának a munkálatai is.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárás során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható volt, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyan már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett ajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés az aláírással nem lépett hatályba. A hatályba lépéshez szükséges hiányzó forrás a 151/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozattal került biztosításra. Ezt követően 2021. május 31. dátummal lépett hatályba a szerződés, és a munkaterület átadása 2021. június 14-én történt meg a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. kivitelező cégnek. A kivitelezés 9 hónapos határideje a munkaterület átadás dátumától indul, így várhatóan 2022. március közepére készülhet el az épület.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. A fejlesztés esetében már kettő közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. A műszaki tartalom kisebb módosításával egy harmadik közbeszerzési eljárás is lefolytatásra került, mely eredményesen zárult, a nyílt eljárás keretében beérkező legkedvezőbb ajánlat a rendelkezésre



álló forrás alatt volt. A kivitelezési szerződés aláírása 2021. május 17-én megtörtént a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó TÖMB 2002 Kft.-vel. A közbeszerzési eljárás elindítását követően a TIGÁZ jelezte, hogy idén szeretnék elvégezni a Hajdúkerület utcán a földgázhálózatuk rekonstrukcióját, így a munkák ütemezésénél figyelembe kell venni a TIGÁZ tervezett munkavégzését is. Hasonlóan a helyi vízmű is rekonstrukciós munkákat kíván végezni a Hajdúkerület utcán az útfelújítási munkák megkezdése előtt saját beruházás keretében. Ezeket figyelembe véve a pályázati munkák elvégzésére a munkaterület átadása 2021. június 15-én történt meg. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra, mely munkák várhatóan az útfelújítással párhuzamosan végezhetőek el.

A Hajdúkerület – Újvárosi utca felújítása kapcsán, közbeszerzési eljárás lefolytatása révén megkötött kivitelezési szerződés módosítását kezdeményezte a kivitelező TÖMB 2002 Kft. A szerződés módosítás a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének a személyére vonatkozik, mivel ő már nem dolgozik a kivitelezést végző cégnél. A cég részéről bevonásra kerülő új felelős műszaki vezető személye végzettségi és szakmai tapasztalatát tekintve egyenértékű az eredetileg megajánlott szakemberrel.

#### **VIII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):**

A kivitelező Komplex-D Kft. a közműfejlesztéssel kapcsolatos munkákkal jól halad, várhatóan a szerződés szerinti határidőben végez a vállalt feladatokkal.

Az ipari park területén a gázelosztó hálózat és az erőátviteli elektromos hálózat elkészült, a közművezetékek műszaki átadásai megtörténtek.

A csapadékvíz elvezető hálózat elkészült, a kapcsolódó befejezési munkák vannak folyamatban.

A szennyvízcsatorna hálózat elkészült, a minősítési vizsgálatok vannak folyamatban. A szennyvíz átemelőnél megvalósítandó munkák még: kerítésépítés, elektromos bekötés kiépítése, minősítési vizsgálatok elvégzése.

Az ivóvízhálózat kiépítése megtörtént, a minősítési vizsgálatokat kell még elvégezni (nyomáspróba, mosatás stb.).

Az optikai hálózat kiépítése folyamatban van. A lakossági csatlakozások kiépítése az elkészült hálózat műszaki átadása és a használatbavételi engedély kiadása után lehetséges. A csatlakozások kiépítését az Üzemeltető fogja elvégezni.

Elektromos lecsatlakozások kiépítése: A lecsatlakozások kiépítését folyamatban van.

Tereprendezési munkák: A teljes munkaterületen a befejező tereprendezési munkák elkészültek.

A pályázatban fennmaradó forrás terhére új műszaki tartalmat kívánunk bevonni a projektbe, egyik a belső feltáró út megépítése 7,5 m-es burkolatszélességgel, kötelező közvilágítással, kb. 500 m hosszon. Erre vonatkozóan az engedélyezési szintű tervek hamarosan elkészülnek.

A másik újonnan bevonandó műszaki tartalom a szennyvízelvezetés II. üteme, ahol már tervdokumentációval és engedéllyel rendelkezünk. Az érintettekkel lefolytatott egyeztetés alapján az önkormányzat a korábban megtervezett műszaki tartalommal kívánja megvalósítani a beruházást, melyet a Támogató jóváhagyása esetén a projekt műszaki tartalmába kívánunk bevonni.

#### **IX. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):**

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a



pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve amely minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződéskötés a „VII. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került. Jelen projekt kapcsán benyújtott 44 Mft összegű többlettámogatás igénylésünk még nem került elfogadásra, elbírálása folyamatban van.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható.

#### **X. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):**

Az elhúzódó áttervezések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek, azok bírálata és lezárása megtörtént, melynek eredményeként a kivitelezési szerződés aláírásra került a TÖMB 2002 Kft-vel. A munkaterület átadása a kivitelező cég részére 2021. január 4-én megtörtént. A kivitelezési határidő 2021. július 3. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően halad, jelenleg a kivitelezés már meghaladta a 75%-os teljesítést.

A módosított tervek elfogadása megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről. Ezt követően a projekthez kapcsolódó előlegigénylésünket is elfogadta és átutalta a Közreműködő Szervezet. A kivitelezési határidőnek megfelelően szükséges a projekt mérföldköveinek és befejezési határidejének a módosítása, mely kérelmünk elbírálása a Közreműködő Szervezet részéről folyamatban van.

A napelemes technológia gyors fejlődése miatt a betervezett 285W teljesítményű napelemes panel már nem beszerezhető, ezért helyette a beszállító nagyobb egységteljesítményű, 370W-os napelem panelt ajánlott részünkre. A betervezett 184db panellel a termelő rendszer névleges összteljesítménye 52,44kW, a helyettesítő 143db panellel a névleges összteljesítmény 52,9kW. Az „52,44kWp teljesítményű komplett napelemes rendszer 184db CanadianSolar CS6K-285M panelekkel” műszaki tartalom helyett „52,91kWp teljesítményű komplett napelemes rendszer 143db CanadianSolar CS3L-370MS” panelekkel műszaki tartalom valósult meg. A két rendszer egyenértékűségét a beruházás műszaki ellenőre is megvizsgálta és megállapította, hogy az új műszaki megoldás használati érték szempontjából, élettartam szempontjából, üzemeltetési költség szempontjából, árszínvonal és bekerülési érték szempontjából megegyezik a tervezett típussal. A két rendszer teljesítményadatait összehasonlítva kimutatható, hogy a helyettesítő termék teljesítményértékei megegyeznek a betervezett rendszer adataival, ezért műszakilag és minőségileg helyettesítő megoldást jelent. A helyettesítő termék a műszaki egyenértékűség követelményeinek megfelel. A kiváltásnak nincs pénzügyi hatása, ezen kiváltás következtében pénzügyi megtakarítás nem keletkezett. A műszaki tartalom változása miatt a kivitelezési szerződés módosítása volt szükséges, melyhez kérjük a képviselő-testület jóváhagyását is.

#### **XI. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTO-HALMON:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a „LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program



keretében „Ősök parkja” – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon címmel, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 ezer Ft volt, a projekt teljes költsége 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 ezer Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.796.228,- Ft támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.614.752,-, így a megvalósításhoz a korábbi 1.411 ezer Ft mellé további 203.752 Ft saját erő biztosítása vált szükségessé, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában fogadott el.

A projekt megvalósításának előkészítése elkezdődött, a műszaki tervek felülvizsgálata van folyamatban, az esetleges módosításokról egyeztetéseket folytatunk a támogatóval.

A projekthez kapcsolódó a kerékpárok és tartozékai valamint az íjászati eszközök beszerzése megtörtént (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik) és leszállításra kerültek a Fürdőkertbe. Az íjászati eszközökre vonatkozóan Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatában arról döntött, hogy az üzemeltetésükkel a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Erre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés a Szabadhajdú Kft-vel megkötésre került.

A kerékpárokra és tartozékaira vonatkozóan is javasoltuk a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötni az üzemeltetési szerződést, melyet Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2020.(IX.24.) Önk. számú határozatában hagyott jóvá.

Mivel a pályázat 2018. évben került beadásra, az azóta eltelt két év áremelkedései miatt az akkori költségkeretből, a pályázatban beadott műszaki tartalommal az önkormányzatnak jelenleg nem áll módjában megvalósítani a projektet. Ennek megoldására megkereséssel éltünk a Közreműködő Szervezet felé, melyben előzetes állásfoglalásukat kértük arra vonatkozólag, hogy az általunk megadott, némileg csökkentett műszaki tartalommal, de a projekt céljának sérülése nélkül, továbbra is támogatják-e a projektet forráselvonás nélkül. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a műszaki tartalmon nem csökkenthetünk, vagyis az eszközöket (kerékpáros és íjászati) valamint az építésben szereplő utca- és kerti bútorokat (filagóriák, padok, hulladékgyűjtők) és játszótéri elemeket a pályázatban betervezett mennyiségben kell megvalósítanunk. A műszaki tartalmat csak olyan formában módosíthatjuk, hogy a pályázatban beadotthoz képest más típusú, más anyagú (pl. HAGS fém játékok helyett olcsóbb fa játékok) eszközök beszerzését, építési tételek kivitelezését végezzük el. Ennek megfelelően a műszaki tételek újbóli átvizsgálása megtörtént, a pályázat által megengedett tételek esetében alacsonyabb költségű műszaki megoldások kerültek betervezésre. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban.

## **XII. ROHU421 – FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével”(„*Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures*”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő kialakítás, elárusító üzlet kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomagológép, munkaasztalok, húsdaráló, mérleg, fűrés, hűtőpult, stb). Az Önkormányzat saját projektrészenek összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.



A közös projektben a Nagyváradi Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A támogatási szerződés 2020. június 16-án aláírásra került. A hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és a Megelőlevezési szerződés aláírásra került, a megelőlegezett összeg az önkormányzat erre a projektre elkülönített számlájára átutalásra került.

Beszerzésre került a tervező, és a kötelező nyilvánosságot biztosító cég. Az engedélyes szintű tervek a kivitelezési munkálatokra elkészültek, a hatóság építési engedélyéről a határozat megérkezett. Az online nyitórendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett eszközök adásvételi szerződésai megkötésre kerültek a nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került TÖMB 2002 Kft.-vel. A szerződésnek megfelelően ezen eszközök időközben leszállításra is kerültek.

A projekt 2. periódusa 2020. december 31-én lezárult, az első kifizetési kérelem a pénzügyileg rendezett számlák alapján benyújtásra került, melyből 8.691,3 Euró összeget hagytak jóvá. Ennek az összegnek az uniós támogatás része (83,95%) átutalása megérkezett az önkormányzat számlájára, melyet a Magyar Államnak vissza kell utalnunk, mivel korábban megelőlegezte részünkre.

A projekt 3. periódusa 2021. április 30-ával zárult, az ehhez tartozó kifizetési kérelmünket benyújtottuk.

Az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó kiviteli tervek, tervezői költségvetés véglegesítése megtörtént, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

### **XIII. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 ROHU357 kódszámú programra „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban” („Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihar – Hajdú-Bihar Euroregion”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.). Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 euró. A közös projektben a Nagyváradi Sürgősségi Kórház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt. A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra. A projekt vége 2022. január 31. mely ideig 7 periódusra van bontva a projekt.

A projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására leszerződött Szabadhajdú NKft. végzi a soron következő feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalának tartalmi feltöltése a medikus külső szakértő (Zsorszi Med Bt.) szakmai segítségével, a promóciós anyagok kihelyezése terjesztése. A szűrővizsgálatok népszerűsítése céljából szoftverfejlesztés, tartalom létrehozása a városi weboldalhoz csatolva.

A medikus külső szakértő, a projekt elvárásainak megfelelően végzi a leszerződött feladatait mint: „A magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelhívás és tájékoztatás. Az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése, valamint tájékoztatni az igénybevehető egészségügyi ellátási szolgáltatásokról az egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférés javítása érdekében.”



Az eszközökre vonatkozó nyílt közbeszerzés eljárás kiírása megtörtént 3 db részajánlattételi lehetőséggel, az ajánlatok benyújtásának és a beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2021. május 25. volt. A bontás eredményeként 2 részajánlat érvényesnek nyilvánítható, 1 részt pedig ismételtlen szükséges meghirdetni. A közbeszerzési eljárás bemutatásáról egy külön, részletes előterjesztés készül jelen ülésre a képviselő-testület részére.

Az ismételtlen meghirdetendő ajánlati rész a gyógyfürdőbe beszerzendő öltözőszekrényekre vonatkozik. Az új öltözőszekrények beszerzésén túl a gyógyfürdő vezetősége szeretné a termálfürdő öltöző részének a felújítását, átalakítását is megvalósítani. Az átalakítás keretében a jelenleg különálló női és férfi öltözőt kívánják átalakítani koedukált, öltözőkabinos, összevont öltöző helyiséggé. Ez jobban megfelel a jelenlegi látogatói elvárásoknak, fürdő trendeknek, illetve üzemeltetési szempontból is kedvezőbb, nagyobb kapacitáskihasználtságot eredményező fejlesztés lenne (az egyik nem esetében rendelkezésre álló öltözőkapacitás nem korlátozza a teljes fürdő kapacitás kihasználását). Az átalakítást a fürdő a mostani nyári időszakban kívánja megvalósítani, tekintettel arra, hogy a nyári időszakban az átalakítandó termálfürdő öltözők használaton kívül vannak.

Az öltöző felújításának, átalakításának a költsége előzetes indikatív árajánlat alapján nettó 14 Mft, mely teljes körű finanszírozására sem a Gyógyfürdő tulajdonosának (Hajdúböszörményi Városgazdálkodási NKft.), sem üzemeltetőjének (Hajdú7 Kft.) jelenleg nincsen forrása a korábbiakban tervezetthez képest a koronavírus világjárvány okozta gazdasági válság, a turizmust érintő 1,5 éves drasztikus kereslet visszaesés miatt.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésben az egészségügyhöz kapcsolódóan az Orvosi ügyelet kiegészítése jogcímen 25 Mft került betervezésre, mely kiadási sor kapcsán a jogszabályi változások, valamint az ESZ-V NKft.-vel történt egyeztetés alapján nem merülnek fel költségek. Ezen felszabadult pénzügyi forrást javasoljuk a városi egészségügy fejlesztésére fordítani, így az egészségügyi ROHU projekt kapcsán felmerült költségnövekedések fedezetére (kb. 18 Mft), illetve ebben az esetben a gyógyfürdő öltöző felújításának az elvégzésére a felújítási költség felét, azaz 7 Mft-ot tudna támogatásként nyújtani az önkormányzat a Hajdú7 Kft. bérlo-üzemeltető részére.

#### **XIV. FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018):**

Jelenleg a projekt előkészítési mérföldkőnél tartunk, mely keretében engedélyes szintű és a közbeszerzési eljárás lefolytatására is alkalmas kiviteli szintű műszaki tervdokumentáció elkészítése van folyamatban (Tervező: Terv-Tár Bt. - Debrecen). A Polgármesteri Hivatal szakemberei, az önkormányzat vezetői, illetve a tervező rendszeresen egyeztetnek a pontos műszaki tartalom kidolgozásán.

Az EPTK - felületen módosítási kérelmet nyújtottunk be a projekt megvalósítási időszak meghosszabbítására, hogy a közelmúltban benyújtott új csapadékvizes pályázattal összehangolható legyen a megvalósítás, amennyiben az támogatásban részesül. A módosítási kérelem a MÁK részéről elfogadásra került, így az eredeti 2021. szeptember 30-i megvalósítási határidő 2022. szeptember 30-ra módosult.

A projekt likviditási tervét a Magyar Államkincstár elfogadta, így a megítélt támogatással kapcsolatos előleg lehívása lehetővé vált.

#### **XV. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI BÖLCSŐDE KONYHÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett 2020. évi „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című felhívására „A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde konyhájának fejlesztése” tárgyban pályázatot nyújtott be. A projekt összes költsége: bruttó 9.345.451,- Ft, melyhez az önkormányzat által vállalandó önerő a fejlesztési költség 25 %-a, azaz bruttó 2.336.363,- Ft. A pályázat keretében elnyert támogatási összeg: bruttó 7.009.088,- Ft.

Az építési tevékenység keretében betervezésre került a függő lámpatestek cseréje, mely azért feltétlenül szükséges, mert a lámpák már olyan szinten elhasználódtak, hogy azokban a neoncsövek



cseréje már nem megoldható, emellett a búrák már nem tartják távol a párat, zsírt. A falak tovább burkolása a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért szükségszerűek, mert ezzel elősegítjük azok könnyebb tisztíthatóságát, így a konyha tisztaságát magasabb szinten tudjuk biztosítani. A pályázati beruházás másik fele új konyhai eszközök, gépek beszerzésre irányul a bölcsődei étkeztetés részére (mosogatógép, főzőzsámoly, multi funkciós konyhagép, tároló állványok, munkaasztal, stb.) A projekt eszközbeszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésre került, az eszközök többségét a bölcsődébe leszállították.

Az építési részhez szükséges hiányzó 505.750 Ft forrást az intézmény saját 2021. évi költségvetése terhére biztosítani tudja annak érdekében, hogy a bölcsőde konyhája, konyhai eszközparkja megújulhasson. A kivitelezőre vonatkozóan a beszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevővel (TÖMB 2002 Kft.) a vállalkozási szerződést megkötöttük. A kivitelezés szerződésben rögzített megvalósítási időszaka: 2021. július 26. – 2021. augusztus 13.

#### **XVI. ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ ISTVÁN UTCÁN - TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának pályázatát, mellyel egy 14 férőhelyes bölcsőde kialakítását kívánja megvalósítani, támogatásban részesítettek. A támogatási szerződés 2020. 07. 01-én került aláírásra, bruttó 170 millió Ft összegű, 100%-os támogatásról. A kivitelezésre közel 138,7 millió Ft áll rendelkezésre, míg az eszközbeszerzésre közel 16,5 millió Ft. A tervezett bölcsőde a Hajdúböszörmény, Dobó István utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valósulna meg, amely mellett jelenleg a Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelye is működik. Az Önkormányzat a meglévő óvodai épületet az energetikai jogszabálynak megfelelően egy bölcsődei épületszárnnyal kívánja bővíteni.

Az új épületrész a meglévő 2 foglalkoztató óvodához kapcsolódva, szabadon álló beépítési móddal kerül elhelyezésre. A meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde egy átjáróval kerül összekapcsolásra.

A földszinten kerülnek kiépítésre a bölcsőde azon helyiségei, melyek a bölcsődei létszámot hivatottak kiszolgálni. Az emeleten a személyzet kiszolgáló helyiségei kapnak helyet.

Már a pályázathoz elkészült az engedélyes szintű tervdokumentáció, illetve megkaptuk az építési engedélyt. Jelenleg a kiviteli tervdokumentációt készíti az Ámbitus Építész Iroda Kft. A projekt során együttműködnünk a Magyar Bölcsődék Egyesületével is. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. szeptember 30.

#### **XVI. 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – ÁRPÁD UTCA ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 37.685.891,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 20.292.403,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A projekt keretén belül a Hajdúböszörmény, Árpád utca - Újvárosi utca és Szent István tér (József Attila utca) közötti - 470 méteres szakaszának felújítása valósul meg. A fejlesztés során a meglévő pályaszerkezet bontására, az aszfaltburkolat felső rétegének marására, padka és elválasztó sáv feltöltésére, valamint a meglévő aknafedlapok szintbehelyezésére kerül sor.

A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek. A tervező, Dankó Károly egyéni vállalkozó által készített kiviteli tervek alapján közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk a kivitelezőre vonatkozóan, mivel egybeszámítási kötelezettségünk van az Újvárosi utca belső szakasza – Hajdúkerület utca útfelújítására vonatkozó projekttel. A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, aminek eredményeként az Octopus- M Kft. kivitelező céggel a vállalkozási szerződés 2021. június 16. dátummal aláírásra került. A munkaterület átadása, a kivitelezési munkák megkezdése várhatóan a 2021. június 21-i héten történhet meg. A megvalósításra a munkaterület átadásától számított 3 hónap áll rendelkezésre.



## **B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:**

### **1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:**

- VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítése

### **2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:**

- A Népi Építészeti Program 2021 évi április havi kiírására június 14. határidővel 3 pályázat lett benyújtva a Hajdúböszörményi Tájházak 92, 98, 100 hsz. portáira.
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi támogatása tárgyú pályázati felhívás keretében a Vásár térnek, a tavalyi útburkolat felújítással nem érintett útburkolatszakasza felújítása a Városi Sportcsarnok és a Baltazár Dezső utca között, illetve másik szakaszként a II. Rákóczi Ferenc utca körút és Baross Gábor tér közötti szakasza, valamint a Baross Gábor tér Hadházi utca és Vasútállomás közötti szakasza.
- Hajdúböszörmény település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033) az Arad utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére, valamint a Kassa utcai csapadékvíz-elvezetés kiépítésére 200 MFt összegű támogatás igényléssel, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
- Az újranyitott TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott „A Hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark rendezvény funkcióinak fejlesztése” tárgyú pályázat 101.618.861 Ft támogatás igényléssel, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
- A kialakításra kerülő új extrém sportpálya környezetének rendezése TOP CLLD pályázat keretében (A Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület pályázata).
- A Sillye Gábor Művelődési Központ és Községi Ház öltözőinek korszerűsítése, elérhetőségének javítása TOP CLLD pályázat keretében (Szabadhajdú NKft. pályázata).
- Vis Maior támogatási igény került benyújtásra a 2/2021 (I.11.) számú polgármesteri határozat alapján a Hajdúböszörmény belterületén belvíz miatt megsérült szennyvízcsatorna gerincvezeték szakaszok, illetve szennyvíz aknafedlapok megsüllyedése kapcsán. A helyreállítás becsült költsége 399.476.843 Ft (100%), melyből 279.633.790 Ft (70%) az igényelt támogatás és 119.843.053 Ft (30%) a szükséges önerő.

### **3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:**

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

### **4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:**

- A legutóbbi 2021. májusi tájékoztatás óta nincs új eredmény a folyamatban lévő pályázataink elbírálásáról.



## **C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:**

### **I. VP6-7.2.1.1-21 „KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ PÁLYÁZAT:**

**Felhívás célja:** A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

**A rendelkezésre álló forrás:** 50 milliárd Ft.

**Támogatható tevékenység:** Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

- földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
- szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése;
- útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás;
- Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések;
- Kapcsolódó zöldterület-építési, útfásítási;
- Kapcsolódó sárrázó kialakítása, felújítása;
- A projekt elszámolható költségének maximum 30 %-áig támogathatóak:
  - Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok és a kapcsolódó esőbeállók, felújítása és/vagy kialakítása (beleértve a nem elektronikus tájékoztató táblákat is), szigetüzemű (villamos-energia hálózatra nem kapcsolt) rendszerrel történő kivilágítása;
  - Árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése, amennyiben a fejlesztéssel érintett útszakasz vízelvezetéséhez legalább közvetetten kapcsolódik.

#### **Egyéb megemlítenő szakmai követelmények:**

- A költségek meghatározásakor a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó;
- A fejlesztéssel érintett, helyrajzi számmal ellátott közutat nem lehet a megvalósítási és a fenntartási időszak (5 év) alatt átminősíteni magánúttá, folyamatosan biztosítani kell a rendeltetésszerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát, továbbá nem lehet a forgalmat sorompóval, kapuval, jelzőtáblával, vagy más eszközzel korlátozni;
- A megvalósítani kívánt projekteknek - jellegüktől függően – meg kell felelniük a hatályban lévő utügyi műszaki előírásoknak és jogszabályoknak;



- A fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma nem előírás, de minél több annál több plusz pont jár érte az elbírálás során.

**Támogatást igénylők köre:** Vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások.

**A támogatás mértéke:** A támogatás maximális összege: 300 MFt, 95 %-os támogatási intenzitás mellett. (Azaz 300 MFt támogatás igénylése esetén minimum 15.789.474 Ft önerő biztosítása szükséges az összesen 315.789.474 Ft összegű projekthez.)

**A kérelem benyújtásának határideje:** 2021. június 30. naptól 2022. november 30. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési hatánapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Első szakasz benyújtási időszaka: 2021. június 30. – **2021. július 13.** Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Egy projekt több megvalósítási helyszínt, beruházási elemet, tevékenységet is tartalmazhat. Több tevékenységre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető támogatási összege nem haladhatja meg a támogatás maximális összegét, azaz a 300 millió forintot.

**A pályázat benyújtásához szükséges fontosabb dokumentumok:**

- Engedélyes szintű tervdokumentáció;
- Építési engedély, vagy engedélyezés elindításának igazolása, vagy nyilatkozata, hogy nem engedélyköteles.
- Megvalósíthatósági tanulmány

**Korábban felmerült hajdúböszörményi külterületi projekt javaslatok:**

- Külső-Debreceni út felújítása a külterületi részen a vasúti átjárótól minimum a Zsembery tanyáig;
- Pród közelében lévő bekötőút a Barabás tanyáig;
- A Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. részéről tett korábbi megkeresés;
- Bodaszőlő környezetében található, a településrész lakói részéről is használt külterületi utak.

## **II. 2021. ÉVI NYÁRI DIÁKMUNKA PROGRAM:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) megvalósításával 2021. évben is munkaerőpiaci program indul „*Nyári diákmunka 2021.*” elnevezéssel. A múlt évben 430 fiatal dolgozott az önkormányzati alaptevékenységet végző intézményeinkben. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a program kezdő időpontjában már betöltötték a 16. életévüket, annak befejezésekor pedig még nem múltak el 25 évesek. A központi programban városunk 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban vállalhat kötelezettséget. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 2021. évtől nem támogatható, azt az önkormányzatnak saját erőből szükséges finanszírozni a 2021. évi költségvetése terhére. Mivel a résztvevők pontos létszáma még nem ismert, ezért egy keretösszeg meghatározását javasoljuk 4.000.000-Ft összegben, melyből körülbelül 350 fő helyi diák foglalkoztatása valósulhat meg. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzatnak továbbá vállalni kell a program megvalósításához kapcsolódóan a foglalkoztatáshoz szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzésének költségét is, de ennek összege a 2021. évi



költségvetés tervezésekor 800.000 Ft összeggel már betervezésre került az önkormányzat idei költségvetésébe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

## HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

**Határidő:** 2021. június 24.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a TÖMB 2002 Kft.-vel az „*Újvárosi és a Hajdúkerület u. korszerűsítése III.*” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán 2021. május 17-i dátummal megkötött vállalkozási szerződés módosítása tekintetében a szerződésben megjelölt felelős műszaki vezető személye helyett a TÖMB 2002 Kft. más szakembert vonjon be, akinek a személye a végzettségi és szakmai tapasztalatát tekintve egyenértékű az eredetileg megajánlott szakemberrel.

**Határidő:** 2021. július 31.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a TÖMB 2002 Kft.-vel a „*TOP – Művelődési Központ*” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán 2020. december 17-i dátummal megkötött vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja, azaz a „*52,44kWp teljesítményű komplett napelemes rendszer 184db CanadianSolar CS6K-285M panelekkel*” műszaki tartalom helyett a „*52,91kWp teljesítményű komplett napelemes rendszer 143db CanadianSolar CS3L-370MS panelekkel*” műszaki tartalom megvalósulását.

**Határidő:** 2021. július 3.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

4.



Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő termálrészének az öltözőinek a felújításához, átalakításához 7.000.000 Ft támogatást nyújt a Hajdú7 Kft. (4220-Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.) részére a 2021. évi költségvetésének „Orvosi ügyelet kiegészítése” jogcímen keletkező forrás felszabadulása terhére.

**Határidő:** 2021. szeptember 15.

**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető  
Kathi Pál ügyvezető

5.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „2021. évi Nyári Diákmunka Program” megvalósításában részt kíván venni, mely megvalósítása kapcsán, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó finanszírozásához az önkormányzat 4.000 eFt keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.

**Határidő:** 2021. augusztus 31.

**Felelős:** dr. Kovács Erzsébet osztályvezető  
Nyakas Tibor osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2021. június 18.

  
**Harangi Sándor**  
Osztályvezető





