

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám:/2022

Melléklet: -

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**

Véleményező bizottság

Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök

Bertalan János
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2022. április 22.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző**

Dr. Kovács Erzsébet ov.

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak:

-

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Pályázat- és Vagyongkezelési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, melynek 84.§-a módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.§-át. A módosítást követően a veszélyhelyzet meghosszabbításra került 2022. június 01. napjáig.

A Kormány megalkotta a 749/2021. (XII.21.) kormányrendeletet, amely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. A módosítás alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett:

„1. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek; azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetnél kezdeményeztük a projekt műszaki tartalmának módosítását, mely időközben elbírálásra és jóváhagyásra is került.

Az elkészült tervek alapján a nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A szerződés aláírásra került 2021. március 22. dátummal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület 2021. április 1. dátummal átadásra került a

kivitelezőnek, a 10 hónapos kivitelezési határidő ettől a dátumtól indul. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. március 3.

A kivitelezést végző vállalkozó 2021. december 7-én szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk felé mellyel kapcsolatban külön előterjesztés készül a képviselő-testület részére „A Fürdőkeri Szabadidőpark fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötött kivitelezési szerződés 1. sz. módosítása” címmel a 2022. áprilisi ülésre.

Projekt része még a létesítmény üzemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges bútorok, berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolódó marketing feladatok ellátása. Ezek előkészítése folyamatban van, a projekt befejezési határidejét ezek ütemezésének megfelelően módosítani szükséges.

A projekthez kapcsolódó, Baltazár utca és Fürdőkeri közötti kerékpárút kivitelezése már korábban megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyása van folyamatban.

II. MAGYAR SZÜRKEKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorelet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkeri).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorelet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsisín kialakítása) a Fürdőkeriben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Fürdőkeri turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely alapján a vállalkozási szerződés aláírásra került, mely 2021. május 31. dátummal lépett hatályba. Ezt követően 2021. június 14-én történt meg a munkaterület átadása a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. kivitelező cég részére, mely dátumtól indult a 6 hónapos kivitelezési határidő. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. január 13. A használatba vételi engedélyezés a Fürdőkeri turisztikai beruházásával együtt kerül majd megkérésre, mivel egy építési engedélyben szerepel a két fejlesztés.

A projekt része még a kiállítás kialakításához kapcsolódó eszközök, bútorok beszerzése. Továbbá a konzorciumvezető megyei önkormányzat részéről marketing tevékenységek, applikáció készítés, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése van még hátra, így a projekt várhatóan 2022. évvégén tud teljes körűen lezáródni.

III. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019. november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is, valamint 2021. április elején elkészült a művelődési ház színházterem felőli központi folyosórész

felújításának, a földszinti előadóterem felújításának és akadálymentes WC kialakításának a munkálatai is. Továbbá megvalósult a Hajdúkerület és Újvárosi utca belső szakaszának az útburkolat és járda felújítása is, csapadékvíz elvezetéssel 2021. őszén.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárást során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható volt, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülne a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés az aláírással nem lépett hatályba. A hatályba lépéshez szükséges hiányzó forrás a 151/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozattal került biztosításra. Ezt követően 2021. május 31. dátummal lépett hatályba a szerződés, és a munkaterület átadása 2021. június 14-én történt meg a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. és Nova-Bau 89 Kft. kivitelező cégeknek. A kivitelezés 9 hónapos határideje a munkaterület átadás dátumától indult. A kivitelezés jelenleg kb. 50%-os készülségben van.

A kivitelezést végző vállalkozó 2022. január 18-án szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk felé, melyben kifejtette, hogy a vállalkozási díja a 2019. októberében beadott ajánlatán alapul. Ekkor még nem számolhatott kivitelező arra, hogy 2021. áprilisától az építőipari alapanyagok és a bérek soha nem látott mértékű drágulása, illetve emelkedése következik be, mely tendencia jelenleg is tart, mely mértékű áremelést a 2019. őszén kalkulált árakkal nem tudja tovább tartani. Az építőanyag áremelkedések mellett a személyi költségek emelkedése is jelentkezik. Ez jelenti egyrészt a vállalkozónál dolgozó építőipari munkavállalók bérének emelését, továbbá ezek az emelkedések megjelennek alvállalkozóiknál is. A tételes többletköltség kimutatás alapján, a kivitelező a szerződéses ár bruttó 708.689.404 Ft-ra növelését kezdeményezi, mely az eredeti szerződéses ár bruttó 88.353.449 Ft-tal történő megnövelését eredményezi.

Továbbá a vállalkozási szerződés módosítás a teljesítési határidő módosítására is vonatkozik a kivitelező cég kérelme alapján. A vállalkozó 2021. június 15-én az építési naplóban akadályközléssel élt az alábbi tartalommal: *„Tájékoztatom a Tisztelt Megrendelőt, hogy az ingatlanon jelenleg feszültség alatt lévő földkábeles csatlakozó található, amelynek megszüntetése E.ON közreműködést igényel a szükséges ügyintézés miatt. A földkábeles csatlakozó az ingatlanon elbontott épületből meghagyott falszakaszon található, mely addig nem bontható el, így a kitűzést és az alapozást sem tudjuk elkezdni. A fenti akadály elhárítása előreláthatólag 2 hetet vesz igénybe és addig a kivitelezési munkákat nem tudjuk elkezdni.”* Erre tekintettel a vállalkozó az alapozást nem tudta egyből megkezdeni, az akadály elhárítása, csatlakozó kábel megszüntetése 2021. július 15-re történt meg.

További akadályozó körülményként merült fel, hogy az alapozás tekintetében is problémákkal szembesült a vállalkozó, ugyanis a kivitelezés alapjául szolgáló 2017. szeptemberben készült talajmechanikai szakvéleményben az szerepel, hogy un. DPH dinamikus szondázás alapján 8,5 méter mélyen található teherbíró talaj, mely alapján a cölöpalapozást 1 méter átmérőjű 8,5 méter mély fúrt cölöpök útján kell megvalósítani. A munkaterület átadásával egy időben a talaj teherbíró képességének igazolására CPT szondázásra került sor 2021. június 15-én, melyre amiatt volt szükség mivel a CPT módszer pontosabban mutatja a kötött talaj teherbíró képességét, és ma már semmilyen mélyalapozás nem történik előzetes CPT szondázás nélkül. A szondázás eredménye az lett, hogy a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott talajmechanikai szakvéleménnyel szemben nem 8,5 méter, hanem 10-12 méter, illetve ez alatt van olyan teherbíró talaj, ami a megépítésre kerülő épület terheit képes elbírní. A CPT szondázás eredménye alapján egyeztetés történt az alapozást végző

céggel és a közbeszerzési eljárásban kiadott talajmechanikai szakvéleményt adó tervezővel is, akik egy 40 cm átmérőjű, 13,5 méter mélységű vasalt cölöpalap készítését tartották szükségesnek, és ez alapján elindult a statikai terv módosítása. Az alapozási munkálatokat a – 2021. július 28-án elkészült új statikai tervek alapján – 2021. augusztus 10-én megrendelte a vállalkozó, melynek nyomán az alapozás 2021. augusztus 26-ra elkészült.

A fentiek alapján a vállalkozó tehát 60 napig (a földkábeles csatlakozó miatti akadályközlés alapján 2021. június 15- 2021. július 15. napjáig, a módosított cölöpalapozás 2021. július 08-tól 2021. augusztus 15. napjáig) akadályoztatva volt a szerződés teljesítésében, mely alapján a kivitelező kérelmezi a teljesítési határidő módosítását ezen 60 napos időszakkal.

A szerződésmódosításnak az építőipari árak és költségek növekedésével kapcsolatos része megfelel a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, a szerződéses határidőt érintő rész pedig a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak, ugyanis a földkábeles csatlakozó megszüntetése és az alapozás tekintetében indokolt műszaki tartalom változás érinti az átalányár változását is.

A szerződés módosítás pályázati és jogi-közbeszerzési szempontú vizsgálatát a támogató szervek megkezdték. Ezzel a vizsgálattal párhuzamosan önkormányzatunk többlettámogatási igénylést is benyújtott a hiányzó forrás finanszírozására az irányító hatóság felé. Ezek elbírálása jelenleg még folyamatban van.

IV. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Aláírásra került a Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása, melyben megtörtént az új műszaki tartalom (belső út) beemelése a projektbe a projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás terhére. Az út kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 2022. február 23-án megindult, az ajánlattételi határidő 2022. április 1. 12 óra volt. Összesen négy ajánlat érkezett be, az ajánlattevők a következők:

- DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. -Eger;
- Octopus-M Generál Építőipari Kft. – Hajdúböszörmény;
- TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. – Hajdúböszörmény;
- KE-VÍZ 21 Építőipari zRt. – Nyíregyháza.

A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban a közbeszerzési tanácsadó hiánypótlási felhívásokat küldött ki, melynek a megválaszolási határideje 2022. április 21. 12 óra. Ezt követően kerülhet sor az ajánlatok teljes körű kiértékelésére és a bírálatra, melynek eredményét a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya kell, hogy jóváhagyja. Csak ezután hozható meg a lezáró döntés, illetve történhet meg a vállalkozási szerződés aláírása.

Az értékesítendő ipari telkekkel kapcsolatos előzetes bejelentést a Magyar Államkincstár (MÁK) részére benyújtottuk, mellyel kapcsolatban hiánypótlási felhívás érkezett a MÁK-tól. A hiánypótlást megküldtük.

V. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve amely minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, a munkák előrehaladása a „*V. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)*”

tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került. Jelen projekt kapcsán benyújtott 44 MFt összegű többlettámogatás igénylésünket a támogató jóváhagyta, ennek megfelelően módosításra került a projekt költségvetése, támogatási szerződése.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható lett.

VI. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhúzódó áttervezések után elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A nyílt közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek, azok bírálata és lezárása megtörtént, melynek eredményeként a kivitelezési szerződés aláírásra került a TÖMB 2002 Kft-vel. A munkaterület átadása a kivitelező cég részére 2021. január 4-én megtörtént. A kivitelezési határidő 2021. július 3. volt, mely határidőre a munkák elvégzésre kerültek.

Jelenleg a projekt lezárásához kapcsolódó teendők vannak folyamatban, többek között megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről a projekt záró helyszíni ellenőrzése is.

VII. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:

A VP6-19.2.1-40-2-17 számú pályázati felhívás keretében „Ősök parkja” – *Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon* címmel pihenőpark kerül kialakításra, teljes költségvetése 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában, valamint 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában összesen 1.614.752 Ft önerőt biztosított az önkormányzat.

A projekthez kapcsolódó a kerékpárok és tartozékai valamint az íjászati eszközök beszerzése megtörtént (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik) és leszállításra kerültek a Fürdőkertbe. Az íjászati eszközökre vonatkozóan Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatában arról döntött, hogy az üzemeltetésükkel a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2020. (IX.24.) Önk. Határozatában támogatta a fent nevezett polgármesteri határozatot. Erre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés a Szabadhajdú Kft-vel megkötésre került.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a pályázatba betervezett műszaki tartalom csökkenteni nem lehet, az egyes elemeket a betervezett mennyiségben szükséges telepíteni, illetve beszerezni. A műszaki tartalom csak olyan formában módosítható, hogy a beadotthoz képest más típusú eszközöket szerzünk be. Ennek megfelelően az elmúlt években tapasztalható áremelkedés miatt az eredetileg betervezett HAGS fém játszótéri elemek helyett olcsóbb, favázú játékok, valamint az eredetileg betervezett 3D nyilazható állatfigurák helyett más típusú figurák kerülnek beszerzésre. Lebonyolításra került a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás is, a legkedvezőbb ajánlatot adó Tömb 2002 Kft-vel a kivitelezői szerződés megkötésre került. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges végleges más célú területhasznosításra irányuló földhivatali eljárás lezárult. Beszerzésre, valamint leszállításra kerültek a Fürdőkertbe a még hiányzó kerékpár kiegészítők, valamint nyilazható állatfigurák. A Képviselő-testület 95/2021. (X.28.) Önk. számú határozatának 5. pontja értelmében a beszerzett eszközök üzemeltetésre a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-nek kerülnek átadásra, az üzemeltetési szerződés aláírása alatt van.

A kivitelezői munka megvalósult, a beruházással érintett területen lévő fák eltávolításra kerültek, a tervben szereplő elemek kialakítása folyamatosan történt. A kivitelező alvállalkozója a játszótéri eszközöket, pihenőpadokat leszállította. Folyamatban van még a területen elhelyezendő információs táblák megszüvegezése. A felmerült kiegészítő munkákra vonatkozó szerződésmódosítás aláírásra került, a munkák elvégzésre kerültek.

A kivitelezői munka lezárult, a pihenőhely kialakításra került, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2021. december 20-án megtörtént. A projekt határideje 2022. január 7-e volt, eddig kellett a kifizetési kérelmet is benyújtani, ennek megfelelően a számlák bekérésre, valamint kifizetésre kerültek. Összeállításra került a Záró Szakmai Beszámoló, mely a kifizetési kérelemmel együtt 2022. január 7-én benyújtásra került. A kifizetési kérelemhez kapcsolódóan 2022. február 28-án hiánypótlási felhívás érkezett, amely 2022. március 11-én, határidőben megválaszolásra került. 2022. március 29-én a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya részéről helyszíni ellenőrzésre került sor. A feltárt hiányosságok pótlólagosan bemutatásra kerültek, a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv lezárásra került, a bemutatott anyagok feldolgozása során még tisztázó kérdések várhatóak.

VIII. ROHU421 – FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével” („Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő kialakítás, elárusító üzlet kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomagológép, munkaasztalok, húsdaráló, mérleg, fűrés, hűtőpult, stb). Az Önkormányzat saját projektrészenek összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A támogatási szerződés 2020. június 16-án aláírásra került. A hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és a Megelőlegezési szerződés aláírásra került, a megelőlegezett összeg az önkormányzat erre a projektre elkülönített számlájára átutalásra került.

Beszerzésre került a tervező, és a kötelező nyilvánosságot biztosító cég. Az engedélyes szintű tervek a kivitelezési munkálatokra elkészültek. Az online nyitórendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett eszközök adásvételi szerződéseik megkötésére kerültek a nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került TÖMB 2002 Kft.-vel. A szerződésnek megfelelően ezen eszközök időközben leszállításra is kerültek.

Az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó kiviteli tervek, tervezői költségvetés véglegesítése megtörtént, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás mindkét részre (vágóhíd, húsbolt) sikeresen lezárult. A vállalkozási szerződéseket 2021. augusztus 31-én aláírták. Az 1. részajánlathoz (vágóhíd) tartozó szerződés az aláírás napján hatályba lépett. Mindeközben a műszaki ellenőrt is kiválasztottuk, aki a vágóhíd fejlesztési munkálataihoz az építési e-naplót megnyitotta. A vágóhídi munkaterületet 2021. szeptember 29-én átadtuk a kivitelező részére, aki a beruházást szerződés szerinti határidőig készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárást 2022. február 25-én lezártuk.

A 2. részajánlathoz (húsbolt) tartozó szerződés a benne foglaltak alapján akkor lép hatályba, amikor a beadott támogatási szerződés módosítás kérelmünket (Addendum), - amely az építési költségssorra való átcsoportosítást tartalmazza - a Támogató jóváhagyja.

A kérelmet jóváhagyták és az ehhez tartozó Partnerségi Megállapodás 1. sz. módosítása 2022. január 4-én részünkről is aláírásra került, majd a kért változtatásokat átvezették a pályázati internetes rendszerben. Ezt követően a szerződést hatályba léptető tájékoztató levelet elküldtük a kivitelező részére. A húsbolti munkaterület átadására 2022. február 22-én került sor. A kivitelezésre 4 hónap áll a rendelkezésre.

IX. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 ROHU357 kódszámú programra „*A foglalkoztatás növelése a támogatható területen*” tárgyú beruházási prioritására „*Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurórégióban*” („Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihar – Hajdú-Bihar Euroregion”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.). Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 EUR, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 EUR. A közös projektben a Nagyváradi Sürgősségi Korház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt. A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra.

A projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására leszerződött Szabadhajdú NKft. végzi a soron következő feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalának (<https://rohu357.hajduboszormeny.hu/>) tartalmi feltöltése a medikus külső szakértő (Zsorszi Med Bt.) szakmai segítségével, a promóciós anyagok kihelyezése terjesztése. A szűrővizsgálatok népszerűsítése céljából szoftverfejlesztés, tartalmat hozott létre a városi weboldalhoz csatolva (<http://www.szurovizsgalatom.hu/>). A medikus külső szakértő, a projekt elvárásainak megfelelően végzi a leszerződött feladatait, mint: „A magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelhívás és tájékoztatás. Az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése, valamint tájékoztatni az igénybevehető egészségügyi ellátási szolgáltatásokról az egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférés javítása érdekében.”

Az eszközökre vonatkozó nyílt közbeszerzés eljárás kiírása megtörtént 3 db részajánlattételi lehetőséggel, az ajánlatok benyújtásának és a beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2021. május 25. volt. A bontás eredményeként 2 db részajánlat érvényesnek nyilvánítható volt, 1 részt pedig ismételen szükséges volt meghirdetni. Az érvényes 2 db részajánlat szerződése megkötésre kerültek, amelynek következményeként a 3. rész – eszközei leszállítása, beüzemelése 2021. szeptember 21-én megtörtént a Bocskai Gyógyfürdő-Gyógyászati részlegére, ezen eszközök elszámolását (az önrésszel együtt bruttó 103.886 EUR) az első szintű ellenőrzés jóváhagyta 2021.december 02-án. Az ERFÁ-val csökkentett összeg kifizetése megtörtént.

A projekt vége 2022. január 31. lett volna, melyre vonatkozó határidő módosítási kérelmünket 2022 január elején elfogadták, ez által a projekt vége 2022. szeptember 30-ra módosult.

Az első sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként az 1. rész eszközeire (6 db fogászati szék és 2 db fogászati röntgen gép) kötött szerződés szerint a nyertes cégnek szállítási kötelezettsége lett volna 2022. január 23. dátummal, de mivel a beüzemelés helyszínéül szolgáló Petőfi utcai rendelőintézet megépülése még folyamatban van, így a nyertes cég tárolja addig a telepítendő eszközöket.

A megismételt közbeszerzési eljárás a gyógyfürdőbe beszerzendő öltözőszekrényekre és beléptető rendszerre vonatkozóan sikerrel zárult, a szerződés megkötése megtörtént a nyertes kivitelezővel, aki 2022. március hónapban telepítette a rendszert. Az eszközök átadás átvételével járó dokumentáció elkészült.

X. FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018):

A projekttel kapcsolatban benyújtottuk az 5. sz. módosítási kérelmünket, melyben kezdeményeztük a megvalósítási ütemezés módosítását. A módosított ütemezés szerint a projekt fizikai befejezésének dátuma 2023. május 31. Ez a határidő a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint 2022. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kódszámú pályázattal közös közbeszerzési eljárás előkészítése folyik, várhatóan egy héten belül tárgyalja a Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési anyagot. Mivel az egybeszámított becsült érték meghaladja a nettó 300 millió Ft-ot, ezért a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően (36. szakasz) a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, illetve a beérkezett ajánlatok bírálatát követően a közbeszerzési dokumentumokat minőségellenőrzés céljából be kell nyújtatunk a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) részére. Mindez megnöveli a közbeszerzési mérföldkő megvalósítási idejét.

A két (kerékpárutas és csapadékvizes) projekt megvalósítás és közbeszerzés terén is szorosan összefügg, a kivitelezési munkákat egy eljárás keretében szükséges kiírni. A munkafolyamatok szoros egymásra épülése, a technológiai sorrend betartása miatt az Arad utcai munkálatoknál műszakilag indokolt, hogy egy kivitelező végezze el a zárt csatorna építését és a kerékpárút létesítését is.

Kivitelezésben jártas szakemberekkel történt konzultáció alapján úgy látjuk, hogy a 2022-es évben a csapadékvizes rész (meglévő árok lefedése, zárt csatorna építése) valósulhat meg az Arad utca esetében, a kerékpárút megépítésére pedig már csak 2023. tavaszán kerülhet sor.

XI. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosító számú projekthez, melynek címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben. Ezen projekt egyik fő eleme az Arad utcán kerékpárút építése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, zárt csatorna építése. Jelen csapadékvíz fejlesztési projektben szereplő fejlesztések az Arad és a Kassa utcákat érintik.

A TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 kódszámú pályázattal közös közbeszerzési eljárás előkészítése folyik, várhatóan egy héten belül tárgyalja a Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési anyagot. További részletek a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 kódszámú projekt előrehaladásának ismertetésénél olvashatók, az előterjesztés X. pontjában.

XII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI BÖLCŐDE KONYHÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:

A projekt összes költsége: bruttó 9.345.451,- Ft, melyhez az önkormányzat által vállalandó önerő a fejlesztési költség 25 %-a, azaz bruttó 2.336.363,- Ft. A pályázat keretében elnyert támogatási összeg: bruttó 7.009.088,- Ft.

Az építési tevékenység keretében betervezésre került a függő lámpatestek cseréje, mely azért feltétlenül szükséges, mert a lámpák már olyan szinten elhasználódtak, hogy azokban a neoncsövek cseréje már nem megoldható, emellett a búrák már nem tartják távol a párárt, zsírt. A falak tovább burkolása a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért szükségszerűek, mert ezzel elősegítjük azok könnyebb tisztíthatóságát, így a konyha tisztaságát magasabb szinten tudjuk biztosítani. A

pályázati beruházás másik fele új konyhai eszközök, gépek beszerzésre irányul a bölcsődei étkeztetés részére (mosogatógép, főzőszámoly, multi funkciós konyhagép, tároló állványok, munkaasztal, stb.). A projekt eszközbeszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésre került, az eszközöket a bölcsődébe leszállították.

Az építési részhez szükséges hiányzó 505.750 Ft forrást az intézmény saját 2021. évi költségvetése terhére biztosítani tudja annak érdekében, hogy a bölcsőde konyhája, konyhai eszközparkja megújulhasson. A kivitelezőre vonatkozóan a beszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevővel (TÖMB 2002 Kft.) a vállalkozási szerződést megkötöttük. A kivitelezési szerződésben rögzített határidőre a kivitelezés rendben lezajlott, a műszaki átadás-átvétel 2021. augusztus 13-án megtörtént. A kivitelezői, valamint a műszaki ellenőri számlák kifizetésre kerültek, az elszámoló felület változatlanul nem nyílt meg, az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint jelenleg a korábbi pályázatok ellenőrzése zajlik, addig nem várható a felület újbóli megnyílása.

XIII. ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ ISTVÁN UTCÁN - TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdúböszörmény, Dobó István utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valósulna meg bölcsődefejlesztés a Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelyén. Az új épületrész a meglévő 2 foglalkoztató óvodához kapcsolódva, szabadon álló beépítési móddal kerül elhelyezésre. A meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde egy átjáróval kerül összekapcsolásra. A földszinten kerülnek kiépítésre a bölcsőde azon helyiségei, melyek a bölcsődei létszámot hivatottak kiszolgálni. Az emeleten a személyzet kiszolgáló helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintű tervdokumentációt az Ámbitus Építész Iroda Kft. készítette, a beruházásra jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

A projekt során megvalósuló infrastrukturális beruházás összköltsége miatt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételére van szükség. Az erre irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft adta. A megbízási szerződés 2021. július 30-án lett megkötve a Dr. Berecz Orsolya Kft-vel. A részükről elkészített nyílt közbeszerzési felhívás 2021. augusztus 24-én megjelent az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. A közbeszerzési ajánlati határidő 2021. október 1-én lezárult. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2021 (XI.25.) Önk. számú határozata értelmében a közbeszerzési eljárás nyertese a Tömb 2002 Kft, bruttó 187.269.120 Ft-os ajánlati ár mellett.

Beszerzési eljárás lett lefolytatva a műszaki ellenőr beszerzésére, melynek nyertese a P-TERVEZŐIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ár miatt többlettámogatási igény 2021. december 20-án benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A benyújtott többlettámogatási igényünk pozitív elbírálásban részesült, az Irányító Hatóság döntése alapján a jóváhagyott költségnövekmény összege 48.596.120 Ft.

A kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés 2022. március 23-i dátummal hatályba lett léptetve, a munkaterület átadására 2022. március 30-án került sor. A területen a geodéziai kitűzésre sor került, ami alapján a kivitelezés elindulhat.

XIV. 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – ÁRPÁD UTCA ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 37.685.891,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 20.292.403,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A projekt keretén belül a Hajdúböszörmény, Árpád utca - Újvárosi utca és Szent István tér (József Attila utca) közötti - 470 méteres szakaszának felújítása valósul meg. A fejlesztés során a meglévő pályaszerkezet bontására, az aszfaltburkolat felső rétegének marására, padka és elválasztó sáv feltöltésére, valamint a meglévő aknafedlapok szintbehelyezésére kerül sor.

A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek. A tervező, Dankó Károly egyéni vállalkozó által készített kiviteli tervek alapján közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk a kivitelezőre vonatkozóan, mivel egybeszámítási kötelezettségünk van az Újvárosi utca belső szakasza – Hajdúkerület utca útfelújítására vonatkozó projekttel. A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, aminek eredményeként az Octopus-M Kft. kivitelező céggel a vállalkozási szerződés 2021. június 16. dátummal aláírásra került. A kivitelezés 2021. augusztus 13-án eredményesen befejeződött.

Jelenleg a projekt pénzügyi és szakmai lezárásának előkészítő munkái vannak folyamatban. Az elszámoló felület feltöltésre került az Ebr42 rendszerben. A projektek megvalósítási határidejét 180 nappal 2022. június 30-ig meghosszabbították, így az elszámolási határidő is kitolódott 2022. július 31-re. Az elszámolást 2022. március 9-én benyújtotta önkormányzatunk.

XV. 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, VÁSÁR TÉR, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA, BAROSS GÁBOR TÉR ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 40.000.000,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 21.538.462,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek a közbeszerzés köteleesség ismételt vizsgálatánál felmerült a téma szerinti egybeszámítás kötelezettsége, így a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása után Dr Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiírta a közbeszerzési eljárást, amelynek beadási határideje 2021. október 14. volt. A 2 db részajánlatra bontott eljárás keretében kihirdetett nyertes kivitelezőkkel, mint Octopus-M Kft. és TÖMB 2002 Kft. a vállalkozási szerződés aláírásra került.

A műszaki ellenőri és kiviteli szerződések megkötése megtörtént a kivitelezési munkálatok 2021. november 12-én elkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér szakaszán, valamint szintén elkezdődtek a munkálatok 2021. november 18-án a Vásár téri szakaszon is. A projekt keretében Hajdúböszörmény Vásár tér (városi sportcsarnoktól a Baltazar Dezső utcáig tartó 240 méteres szakasza) és a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér (Corvin János körút és Baross Gábor tér közötti, illetve a Baross Gábor tér a Bíró Péter utcától a Hadházi utcáig tartó, valamint a vasútállomás előtti összesen 420 méteres szakasz) – összesen 660 méteres szakaszának felújítása valósult meg.

A fejlesztés során a meglévő aszfaltburkolat felső rétegének marását követően, egyrétegű AC-11 kopó jelű aszfaltburkolat került kivitelezésre. A burkolatfelújítást követően a csatlakozó járdák és kapubejárók szintbeni illeszkedését elvégezték. Az aszfaltozást követően a burkolati jelek újra festésre került sor. Mindkettő szakasz felújítása elkészült, a projekt műszaki átadás-átvétele megtörtént. A pályázat elszámolásához szükséges megvárni az elszámoló felület megnyílását.

XVI. EXTRÉM SPORTPÁLYA KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐKERTI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN:

Az új, városi extrém sportpálya több különálló forrásból, pályázati támogatásból valósulhat meg.

A BMX pálya kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel is lezárásra került. A felmerült többletmunkák kapcsán a szerződés módosítás aláírásra került. A pályázat elszámolása, beszámolója benyújtásra került, melynek elbírálása még folyamatban van.

A BMX pálya és a víztorony közzé került betervezésre egy gördeszka pálya (melyet a rolleres sportolók is használhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejeződött tavalyi évben. A pályázat elszámolása, beszámolója benyújtásra került, melynek elbírálása még folyamatban van.

A gördeszka pálya és a BMX pálya között a Hajdúböszörményi Extrém Sport Egyesület részéről egy TOP CLLD pályázat keretében egy közösségi tér kerül kialakításra a fiatalok részére. Ennek a pályázatnak az elbírálása megtörtént, az igényelt támogatási összeget nyerte el a szervezet. A projekt teljes körűen várhatóan 2022. májusra készülhet el.

XVII. 2021. ÉVI NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM - HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TÁJHÁZAK 92 SZ. ÉS 98 SZ. ALATTI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA:

A Népi Építészeti Program 2021 évi április havi kiírására június 14. határidővel 3 pályázat lett benyújtva a Hajdúböszörményi Tájházak 92, 98, 100 hsz. portáira. A támogató tájékoztatása alapján a pályázatok csak részleges támogatást kaphatnak, azt is abban az esetben, ha az előírt szakmai átdolgozást jóváhagyják. A támogatás mértéke és a szakmai átdolgozás előírása a 92 hsz. (lakó ingatlan) és a 98 hsz. pályázatait engedték tovább vinni, az ezekre vonatkozó módosításokat elfogadták és a projektek az alábbi finanszírozási szerkezettel rendelkeznek:

- Polgári u. 92. házszámú lakóház épület (Löki porta) pályázata esetében:
 - Projekt összköltsége: bruttó 23.605.508 Ft (100%);
 - Támogatás összege: bruttó 14.500.000 Ft (61,43%);
 - Szükséges önerő: bruttó 9.105.508 Ft (38,57%).
- Polgári u. 98. házszámú épület pályázata esetében:
 - Projekt összköltsége: bruttó 20.750.552 Ft (100%);
 - Támogatás összege: bruttó 10.000.000 Ft (48,19%);
 - Szükséges önerő: bruttó 10.750.552 Ft (51,81%).

Mindkét pályázat Támogatási szerződéssel rendelkezik és mentorálási szakaszba lépett. A Népi Építészeti Program által megbízott mentor 2021. november 11-én személyes látogatást tett a Tájházaknál, amelyet követően engedélyt adott a projektek megkezdésére, amely a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásával kezdődik. A kivitelező beszerzése a kötelezettség megvizsgálását követően nem áll fenn a közbeszerzés kötelezettsége.

December folyamán elfogadták a módosítási kérelmet az projekt I. ütemének határidejére vonatkozóan, amely most így 2022. május 31. lett, 30% készültséget ír elő.

A műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásának folyamata elindult 2022. február 17-re az árajánlatok beérkeztek és a Beszerzési Bizottság 19, 20,21,22/2022. (II.22.) számú határozatai szerint a szerződések megkötésre kerültek az alábbiak szerint:

- Polgári u. 92. házszámú lakóház épület (Löki porta) esetében a kivitelezésre a Tömb2002 Kft. nettó 18.284.100,- Ft + ÁFA, bruttó 23.220.807,- Ft értékben és a műszaki ellenőrzésre P-Tervezőiroda Kft-vel nettó 300.000,- Ft + ÁFA, bruttó 381.000,- Ft
- Polgári u. 98. házszámú épület esetében a kivitelezésre a Tömb2002 Kft. nettó 16.030.570,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 20.358.824,- Ft értékben és a műszaki ellenőrzésre P-Tervezőiroda Kft-vel nettó 300.000,- Ft + ÁFA, bruttó 381.000,- Ft

A munkaterület átadása 2022 március 11-én megtörtént, a projekt befejezésének véghatárideje 2022. július 31.

XVIII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEJLESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁBÓL:

Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatban döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatásának lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet, mely szakmai döntőbizottsága 30 MFt támogatást ítelt meg Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére. A Szabadhajdú Nkft. az átadott támogatást az önkormányzati tulajdonban lévő Sillye Gábor Művelődési Központ épületének (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére köteles fordítani. A felújítási munkák 2021. évvégéig elkészültek. A projekt pénzügyi elszámolása és szakmai beszámolója benyújtásra került a támogató felé.

Továbbá jelenleg van tervezés alatt, hogy az épület megújult homlokzatára egy egységes megjelenésű feliratozás, útbaigazító táblák kerüljenek fel, melynek várhatóan további költségei merülhetnek fel majd.

XIX. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 „VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat célja a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket.

A beavatkozások célterülete: a Déli-Lucernás városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület. Az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Bólyai János u. 3-5-25.szám (16db bérlakás), Martinovics u. 37. sz. alatti szociális bérlakások felújítása, bővítése komfortosítás céljából; Esze Tamás u. 2-4. Tanoda épületének felújítása; a Déli- Lucernás akcióterületen kamerarendszer és wifipont kiépítése; salakos futballpálya a Liszt Ferenc u. 18. sz. alatt, valamint szabadtéri kondipark létesítése a Martinovics I. u. 31. sz. alatt. Továbbá útfejlesztések is megvalósulnak: Esze Tamás utca felújítása, bővítése aszfalt burkolattal, Bél Mátyás utca felújítása, stabilizálása zúzottkővel valamint Fazekas Mihály utca felújítása, bővítése. A projekt befejezésének dátuma 2022. december 31.

Az Esze Tamás utcai Tanoda helyszínén bejárás lett tartva a műszaki tartalom meghatározása végett, a tetőszerkezeten kívül komplett felújításra szorul az épület. Az infrastrukturális beruházás engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációjának elkészítésére irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a P-TERVEZŐIRODA KFT adta, a szerződés aláírásra került. A felújítandó épületek és útszakaszok felmérése megtörtént.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft adta, mellyel a szerződés aláírásra került.

A projektmenedzsmenti szakértői szolgáltatási igénybevételére irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adta, a megbízási szerződés megkötésre került.

A felújításhoz szükséges tervek és költségvetések elkészültek, jelenleg a tervek áttekintése, valamint a költségvetések és a pályázati forrás közötti egyeztetések zajlanak.

XX. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 „SZEGREGÁLT TERÜLETEK KOMPLEX PROGRAMMAL TÖRTÉNŐ FELZÁRKÓZTATÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat keretében a TOP-4.3.1. számú felhíváshoz kapcsolódóan, a Déli-Lucernás városrészben a társadalmi integrációt javító, közösségfejlesztést célzó programokat tervezünk megvalósítani. Az integráció legfontosabb előnyei, hogy pozitív magatartás mintát közvetít, megtanít az együttműködés más formáira, erősödik a gyermekben az önismeret, önértékelés. Kialakulnak a morális értékek: a tolerancia, empátia, segítőkészség, és fejlődik az alkalmazkodó képesség. Ez által a gyermek jobban törekszik képességei kibontakoztatására, és realisabb önértékelés alakul ki benne. Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás, egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok). A programoknak 6 hónappal meg kell előzniük a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturális beruházások indulását. A fejlesztések tervezett befejezési határideje: 2023. június 30.

A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg, partnerünk a Keleti Főcsatorna Egyesület. Elvárás az Irányító Hatóság részéről egy Támogatói Csoport felállítása, melynek tagjai szervesen részt vesznek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A Támogatói Csoport vezetésére, valamint a projektben lezajló szakmai, szociális munka koordinálására felkértük Erdős Imrénét, a Kincskereső Óvoda nyugalmazott vezetőjét. A Támogatói Csoport tagjainak listája véglegesítésre került, a projekt végleges szakmai tartalmának kialakulása érdekében több egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Községi Beavatkozási Terv része, ami összeállításra került.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft adta, mellyel a szerződés aláírásra került.

A projektmenedzsmenti szakértői szolgáltatási igénybevételére irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adta, a megbízási szerződés megkötésre került.

A projektben résztvevő szociális munkások beszerzésére, valamint a programban lezajló képzések előadások tekintetében közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, jelenleg az eljárás lefolytatásához szükséges egyeztetések zajlanak.

XXI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK RENDEZVÉNY FUNKCIÓINAK FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata sikeresen pályázott „A Hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark rendezvény funkcióinak fejlesztése” tárgyú, TOP-1.2.1-15-HB1-2020-00030 azonosító számú projekt megvalósítására, mely keretében nettó 80.291.023 Ft támogatást nyert el.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a helyi és térségi szintű turizmus fejlesztése érdekében erősíteni kívánja a Hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőparkjának a rendezvény funkcióit. A projekt keretében a Hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark területén egy új, a rendezvények kiszolgálására alkalmas épületet kíván megépíteni önkormányzatunk.

Rendezvények lebonyolításához új kiszolgáló épület (szociális blokk) megépítése történik kb. 135 m²-es alapterülettel. A kiszolgáló épületben helyet kapnak az alábbi helyiségek: Férfi WC; Női WC, Előtér; Férfi zuhanyzó; Női zuhanyzó; Akadálymentes WC zuhanyzóval; Férfi öltöző WC-vel és zuhanyzóval; Női öltöző WC-vel és zuhanyzóval; Kazánház, takarítószer tároló. Az épület körül, illetve annak megközelítését segítő kb. 418 m² járda, út kerül térkővel leburkolásra.

Az új épület megvalósítása építési engedély köteles tevékenység, így megvalósításához mind engedélyes szintű, mind kiviteli szintű tervdokumentumokra szükségesek. Ezeket a terveket is a P-Tervezőiroda Kft. készíti, mint a Fürdőkerti turisztikai fejlesztések korábbi terveit is. Az engedélyes szintű tervdokumentumok elkészültek, azok engedélyeztetése folyamatban van.

Ezt követően véglegesíthetőek a kiviteli szintű tervdokumentumok és kezdődhet meg a közbeszerzési eljárás előkészítése. Közbeszerzési tanácsadóként a T-Captatione Kft. került megbízásra a projekthez kapcsolódóan.

A teljes beruházásnak még idén évvégéig meg is kell valósulnia.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.

A pályázat beadási határidejét 2022. június 1-re módosította a kiíró. A kapcsolódó ingatlanvásárlás előkészítése folyamatban van, jelenleg a szükséges telekmegosztás bejegyzésénél jár az ügy.

- TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.

A pályázat beadási határidejét 2022. június 1-re módosította a kiíró.

- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő létesítmény energetikai korszerűsítése tárgyú TOP_Plusz 2.1.2-21 kódszámú pályázat újbóli előkészítése:

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (VG NKft.) az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú TOP_Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázata a gyógyfürdő energetikai korszerűsítésre elutasításra került, mint arról korábban beszámoltunk. Időközben a benyújtott kifogási (fellebbezési) kérelmünket is elutasította az Irányító Hatóság.

Mint korábban is leírtuk ebben az esetben a második körös pályázat beadási határideje (2022.08.15.) újabb pályázat benyújtása szükséges, ahol az önkormányzattal konzorciumban szükséges a pályázatot benyújtania a VG NKft.-nek. Az önkormányzatnak szükséges lennie a konzorciumvezetőnek, de magára az ingatlan energetikai fejlesztésére a támogatott a VG NKft. lenne továbbra is.

- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.

A pályázat beadási határideje itt is 2022. június 1-re módosult.

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra a pályázat benyújtásra került.

A pályázat az alábbi tartalommal került benyújtásra:

A Nyugati Ipari Park közvetlen szomszédságában jelenleg állami tulajdonú, gazdasági célú fejlesztési területek találhatók, mely ingatlanok feltárása és infrastrukturális fejlesztése, közművekkel történő elérése révén ezen ingatlanok további betelepülő vállalkozások részére biztosíthatnak helyszínt, ezáltal alapjául szolgálhatnak a meglévő ipari park bővítésének.

A projekt megvalósítása során megtörténik:

- Szennyvíz nyomóvezeték kiépítése a meglévő Nyugati Ipari Parkból a városi szennyvíztisztító telephez
- ivóvíz kapacitás bővítése a Nyugati Ipari Parkban ivóvíz körvezeték kialakításával a Városi Köztemető irányába
- meglévő Ipari Úton a közvilágítás kiépítése
- meglévő Ipari Út mentén közművek kiépítése az ipari park fejlesztés I. ütemében megvalósított közműfejlesztések folytatásaként, ahhoz csatlakozva

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi támogatása a Batthyány és Kölcsey utcák útburkolatának felújítására.
- Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény Város köztisztasági feladatainak ellátására címmel munkagépek (kommunális célú kismű, valamint univerzális célú kistraktor) beszerzésére irányuló pályázat került beadására a LEADER Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-40-5-21 azonosító számú helyi felhívás keretében.
- A VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra beadott „Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak felújítása” című pályázat került beadásra 2021. júliusában.

- Ültetvénykialakítás és fejlesztés Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai szőlőskertben – ZP-1-2021/7865 pályázat benyújtásra került. A pályázat elutasítása kapcsán benyújtott kifogási kérelmünk felülvizsgálata még folyamatban van.
- A Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó utcai feladatellátási helyeinek fejlesztése Hajdúböszörményben (TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1-2022-00015) tárgyú pályázat.
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között (TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00055) tárgyú pályázat (mely tartalmaz belterületi kerékpárút szakaszokat is).
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény – Debrecen vonatkozásában (TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00057) tárgyú pályázat (mely tartalmaz belterületi kerékpárút szakaszokat is).
- Kék- és zöldinfrastruktúra, valamint közösségi-sport funkcióhoz kapcsolódó fejlesztés Hajdúböszörmény településen (TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00075).
- „HEAT & HEALTH” című nemzetközi konzorciumi pályázat az Interreg Central Europe 2022. évi program keretében.
- Wacław Felczak Alapítvány részére benyújtott 2 db testvérvárosi pályázat.
- Városi Civil Alap 2022. évi pályázati felhívása keretében:
 - Bocskai István Általános Iskola Bocskai Alapítványa részéről a Bocskai István tér 11. szám alatti telephelyén játszótér kialakítása és a meglévő kondipark ütés csillapító talajának felújítása tárgyú pályázat.
 - Hajdúböszörmény Polgárőrség Egyesület részéről a Hajdúböszörmény, Kassa utca 24. szám alatti 2. számú ingatlan felújítása (homlokzati hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje) tárgyú pályázat.
 - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület részéről a Krúdy Gyula u. 9 számú ingatlan (Művelődési Ház) felújítása (elektromos hálózat felújítása, bejárati ajtó felújítása, fűtés korszerűsítés) tárgyú pályázat.

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- Legutóbbi testületi tájékoztatás óta nem született döntés elbírálás alatt lévő önkormányzati pályázatokról.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. LET'S COLOUR 2022 PÁLYÁZAT:

A Let's Colour Településszépítő Egyesület, a 2011 óta minden évben (kivéve 2020-ban) megszervezett magyarországi Let's Colour Projekt folytatásaként 2022-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

A pályázók köre:

Magyarország területén élő bármely közösség, ha a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található beltéri vagy kültéri falfelületet szeretné színekkel újraravázsolni. Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi, civil szervezet, **önkormányzat**, intézmény, magánszemély(ek) vagy magánszemélyek által létrehozott ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: szülői közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti közösségek, szülői csoportok) függetlenül jogi státusuktól.

A pályázatból - jogi státusától függetlenül - ki van zárva:

- minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorientált, üzletszerű gazdasági tevékenység,
- minden olyan közösség, magánszemély, amely elsődlegesen politikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettel áll kapcsolatban.
- azok a közösségek, amelyek az előző évek bármely pályázatán nyertesek voltak (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket)
- nem nyújtható be pályázat arra az építményre (vagy az épülettel szerves egységet képező építményre), amely az előző évek nyertes pályázatain (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket) érintett volt
- a pályázatban nem vehet részt műemlék épület, vagy bármely más védettség alatt álló épület vagy építmény, valamint magánház, vagy magántulajdonú társasház.

A Let's Colour pályázatra kizárólag festeni kívánt falfelületekkel (bel- vagy kültéri) lehet pályázni, a festésre kerülő minta, design, grafika megtervezése része a nyereménynek, a grafikai tervezés tehát nem feladata a pályázónak. Közösségi térben található felület minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amely alapján a helyi közérdeklődésben számottevőnek minősül, illetve helyi szinten relatíve sokan látják/használják.

Kategóriák:

I. kategória: legfeljebb 10 000 lakosú települések

II. kategória: 10 000 lakos feletti települések.

Az egyes települések lélekszámát a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által kiadott, 2020. januárjában publikált „*Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve*” c. kiadványában szereplő lélekszámok alapján sorolják kategóriákba.

Az egyes kategóriák pályázói tehát egymástól függetlenül saját kategóriájuk többi pályázójával versengenek a döntőbe jutásért.

A pályázóknak biztosítaniuk kell:

- a pályázati kiírásnak megfelelő falfelületet,
- a festéséhez szükséges minden engedélyt (pl. tulajdonosi hozzájárulás, épületet tervező építész hozzájárulása, vagy ha szükséges önkormányzati, építési engedélyek stb.)
- az engedélyek beszerzése nyertes pályázatok esetén szükséges, a pályázat feltöltésének nem előfeltétele,
- a műszaki követelményekben leírt, festésre előkészített állapotú felületet, a megadott határidők betartásával,
- a festés kivitelezését végző közösséget (minimum 25 fő folyamatos, aktív részvétele egy teljes napon át),
- a festéshez festőeszközöket (pl. takarófólia, vödrök, ecsetek, hengerek, létrák, munkaruha stb.).

A pályázat kiírásával a pályázók részére biztosított eszközök, feltételek:

- a nyertesek számára a festéshez szükséges mennyiségű beltéri és/vagy kültéri falfesték és mélyalapozó,
- a nyertesek számára a felületre festendő grafikai tervek (egyeztetést követően 3 féle vizuális terv, amelyből együtt választjuk ki a végleges változatot),
- a nyertesek számára a festésre történő előkészítéshez szükséges szaktanácsadás helyszíni felmérés szerint,
- a festékek eljuttatása (szállítás) a festés helyszínére,
- a festés teljes helyszíni koordinálása.

Technikai követelmények

- A pályázatra beltéri és kültéri falfelülettel egyaránt be lehet nevezni.
- A pályázat keretében lefestendő összfelület nem haladhatja meg a 800 négyzetmétert.
- A pályázatra benyújtott felületeknek hozzá nem értő (nem tanult festő), 18 év feletti emberek számára, minden különösebb felkészültség és szakmai tudás nélkül is lefesthetőnek kell lennie. A jellemzően legmagasabb falfelület, amely teleszkópos festőhengerrel, speciális védőfelszerelés és kiegészítő felszerelések nélkül még elérhető, 4 méter magas. Így tehát nem versenyezhet olyan felület, amelynek lefestéséhez különleges szaktudás (pl. ipari alpinisták), vagy speciális kiegészítő eszközök (pl. állványzat) szükségesek, kivéve abban az esetben, ha az esetlegesen szükséges állványzatot, védőfelszerelést és a munkavédelmi felügyelőt is a pályázó biztosítja.
- A felületnek festésre előkészített állapotban kell lennie az előre meghatározott időpontra (nyertes pályázók felületeinek helyszíni felmérését és a teendők egyeztetését követő 45 napon belül!)

A pályázat nyertese

A szavazás eredményeként mindkét kategóriában az első 3 (három) pályázat (kategóriánként az első három legtöbb szavazatot kapott pályázat) kerül a döntőbe.

A szavazás célja tehát kizárólag a döntőbe történő bejutás.

A döntőbe jutott, kategóriánkénti 3-3 pályázat közül egy szakmai zsűri választja ki a kategóriánkénti 1-1 nyertest.

Az értékelés során a zsűri nem veszi figyelembe a szavazás során elért helyezéseket, a döntőbe jutott pályázatok tehát már ismét egyenlő eséllyel indulnak a nyereményért.

Az öttagú szakmai zsűri a szavazás lezárását követő napon értékeli a kategóriánkénti első 3 helyezett pályázatot.

A pályázatok értékelésének fő szempontjai:

- a pályázati anyag (leírás, fotók, videók) minősége, részletessége, meggyőző ereje,
- a megvalósíthatóság (megfelel-e a pályázat a technikai követelményeknek, kivitelezhető-e a festés önkéntesek bevonásával),
- a közösségre gyakorolt várható hatás (milyen mértékű változást hozhat a festés a helyi közösség életében, mekkora a közösség, amely rendszeresen találkozik az érintett felülettel).

Az online szavazás alapján döntőbe jutott, de a zsűri által nyertesnek nem választott 2-2 pályázó automatikusan vigaszdíjban részesül.

A vigaszdíj pályázónként 50 liter készre kevert színes beltéri Dulux falfesték (amely az Akzo Nobel által a pályázók számára felajánlott színpalettából választható ki).

A vigaszdíj nyerteseivel a fődíjas pályázókhoz hasonlóan szerződést kötünk, a vigaszdíj felhasználásáról fotódokumentációt kérünk.

A nyertes pályázókkal a pályázat kiírója szerződést köt, amelyben a pályázó kötelezettséget vállal a festésre történő előkészítési munkálatok határidőre történő elvégzésére, a festéshez szükséges engedélyek maradéktalan beszerzésére, valamint arra, hogy a pályázat nyerményeként kifestett felületek legalább 2 naptári évig érintetlenek maradnak, azokat átfesteni nem fogják. Amennyiben a nyertes pályázó nem tesz eleget a szerződéskötési kötelezettségének, úgy kizárható a nyertesek köréből, és a nyermény a versenyben utána következő pályázóra száll.

Jelentkezési határidő:

A pályázatok feltöltési ideje: 2022. április 11. 0:00-tól május 13. 12:00-ig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2022. április 28.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2022. április 22.




Harangi Sándor
Osztályvezető

1

